

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

민선8기 공약사항 보고회 자료



동 두 천 시
기 획 감 사 담 당 관



목 차



기 획 감 사 담 당 관

1. 동두천시 시설관리공단 설립 추진(단기)	시 설 관 리 공 단 T F 팀 장	이 충 원	5
--------------------------------	------------------------	-------	---

홍보미래전략담당관

2. 제생병원 대학병원으로 조기개원 및 의대설립 추진(장기) ...	미 래 발 전 팀 장	전 성 희	7
3. 구도심 도시재생사업 기반 조성(장기)	대 외 교 류 팀 장	노 소 현	11

여 성 청 소 년 과

4. 청년창업지원센터 건립 추진(중기)	청 소 년 지 원 팀 장	신 미 숙	13
5. 청년사업가의 적기 자금확보를 위한 행정지원책 마련(중기) ..	청 소 년 지 원 팀 장	신 미 숙	15

일 자 리 경 제 과

6. 국가산업단지 조성(30만평 확대 추진 신재생에너지 산업 유치)(장기) ...	기 업 조 성 팀 장	김 진 철	17
7. 폴리텍대학 동두천교육원 유치 추진(장기)	일 자 리 정 책 팀 장	박 영 경	20
8. 경기도 일자리재단 이전 추진(중기)	일 자 리 정 책 팀 장	박 영 경	22

문 화 체 육 과

9. 문화예술의 전당 건립 추진(장기)	문 화 예 술 팀 장	안 연 진	25
-----------------------------	-------------	-------	----

환 경 보 호 과

10. 신천 수질개선 종합대책 추진(장기)	수 질 총 량 팀 장	신 애 란	28
-------------------------------	-------------	-------	----

안 전 총 괄 과

11. 신천 친수공간 조성(1)(중기)	하 천 팀 장	이 창 희	32
11-1. 신천 친수공간 조성(2)(중기)	하 천 팀 장	이 창 희	34

교 통 행 정 과

12. GTX-C 동두천 연장 추진(중기)	교 통 행 정 팀 장	이 상 훈	37
-------------------------------	-------------	-------	----

공 원 녹 지 과

13. 공동묘지 이전 및 근린공원조성 추진(중기)	공 원 녹 지 팀 장	김 진 성	40
-----------------------------------	-------------	-------	----

도 로 과

14. 광역교통망과 연계한 남북고속도로 건설(서울-동두천-연천)(장기) ...	도 로 건 설 팀 장	손 영 득	44
15. 교통약자를 배려하는 길(중기)	도 로 정 비 팀 장	선 호 철	46

도 시 재 생 과

16. [서면] 동두천시 차량기지 인근 지역 도시개발 사업(장기)	도 시 계 획 팀 장	강 수 룡	48
--	-------------	-------	----

건 축 과

17. 청년 및 신혼부부를 위한 공공임대 주택 건립 추진(장기)	주 택 팀 장	김 혜 정	51
---	---------	-------	----

투 자 개 발 과

18. 산지 친화형 사업 발굴 및 적극적 투자유치(중기)	개 발 기 획 팀 장	김 윤 세	53
19. 반려동물 테마파크 조성 추진(장기)	투 자 지 원 팀 장	김 재 상	55
20. 노인 및 장애인 화관 건립(중기)	건 축 시 설 팀 장	강 민 수	58
21.			

[서면보고]

기 획 감 사 담 당 관

1. [완료] 권역별 범죄예방 환경 및 생활안전 디자인 연구 추진(단기) 기 획 팀 장 김현철 61

자 치 행 정 과

2. [완료] 공정한 인사정책 시행(단기) 인 사 팀 장 박정호 63

사 회 복 지 과

3. [완료] 지역아동센터 이용 확대 추진 및 프로그램 다양화(단기) 아 동 복 지 팀 장 김순섭 65

여 성 청 소 년 과

4. [완료] 다문화가족 자녀 사회포용안전망(취학전 기본학습, 취업컨설팅)사업 (단기) 여 성 가 족 팀 장 김혜원 68

5. [완료] 영·유아 보육시설 교구, 교재 지원(단기) 보 육 팀 장 박성경 70

6. [완료] 보육교직원 복지 혜택 확대(단기) 보 육 팀 장 박성경 72

일 자 리 경 제 과

7. [완료] 소상공인의 적기 자금 활용을 위한 특례보증 확대(단기) 경 제 팀 장 이해원 74

8. [완료] 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원(단기) 경 제 팀 장 이해원 76

9. [완료] 저탄소 녹색 성장을 위한 신재생 에너지 보급 활성화(단기) 에 너 지 팀 장 최정열 78

문 화 체 육 과

10. [완료] 장애인 보호자를 위한 힐링센터 운영(단기) 반다비센터팀장 백종관
장애인복지팀장 권민정 80

11. [완료] 아웃도어 레저스포츠 등 맞춤형 프로그램 지원(단기) 체 육 진 흥 팀 장 이득만 82

12. [완료] 문화예술 도시 및 문화 트렌드 개발(단기) 문 화 예 술 팀 장 안연진 84

환 경 보 호 과

13. [완료] 친환경 차량 보급 확대(중기) 대 기 관 리 팀 장 이형계 86

14. [완료] 친환경 차량 충전 기반시설 확충(중기) 대 기 관 리 팀 장 이형계 88

정 보 통 신 과

15. [완료] 디지털 시정 운영 시스템(메타버스) 구축 추진(중기) 정 보 통 신 팀 장 김경환 89

16. [완료] 디지털 플랫폼 교육센터 운영(단기) 정 보 보 호 팀 장 오용환 91

17. [완료] 지능형 CCTV 확충 및 우리에게 맞는 시스템 강화(중기) 영 상 정 보 팀 장 이동춘 93

농 업 축 산 위 생 과

18. [완료] 등록된 반려동물의 행동교정 등 다양한 훈련 프로그램 마련(단기) ... 동 물 보 호 팀 장 김루수 95

건 강 증 진 과

19. [완료] 초등학생 대상 치과 증진 사업 확대(단기) 건 강 증 진 팀 장 조미정 97

20. [완료] 동두천시 산후조리비 지원(단기) 건 강 증 진 팀 장 조미정 99

21. [완료] 비대면 치매 조기검진 시스템 도입(단기) 치매안심센터팀장 강효실 101

평 생 교 육 원

22. [완료] 초·중·고등학생 선진지 견학 및 해외연수 기회 확대 (단기) 교 육 지 원 팀 장 이정미 103

23. [완료] 교원 연구개발 활동 지원(교원 국내·외 연수 기회 확대)(단기) 교 육 지 원 팀 장 이정미 105

1 동두천시 시설관리공단 설립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
9-43	단기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

기획감사담당관 시설관리공단TF팀장 이충원 ☎ 2390, 담당자 김의정 ☎ 2391

□ 사업개요

○ 설립목적

- 민간 경영기법 도입과 적정 예산운영을 통한 공공서비스의 질 극대화
- 늘어나는 시민의 공공서비스 수요에 합리적으로 대응

○ 설립근거 : 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 시행령 제47조

○ 소요예산 : 2,548백만 원

- 출자금: 200백만 원
- 시스템 구축: 337백만 원
- 통신공사 및 집기(가구, 컴퓨터, 모니터) 구입: 282백만 원
- 사업 위탁 전출금: 1,729백만 원

○ 추진기간 : 2022. 7.~2024. 9.

□ 대상사업(안) : 5개 분야 7개 사업

분야별	대상 사업	비고
교통사업(1)	공영주차장(11개소)	
관광시설(1)	산림휴양시설(자연휴양림, 놀자숲, 소요 별&숲 테마파크, 림스파, 어울림)	
생활지원(3)	안흥동 공설묘지, 쓰레기종량제봉투 제작·판매, 옥외광고물 게시대 관리	
상가관리(1)	두드림패션센터	
공공시설관리(1)	시민회관(청소년문화회관 수영장 포함)	

□ 추진실적

- 2022. 7. 1. : 공단 설립 기본계획 수립
- 2022. 8. 2. : 의원정담회 개최
- 2022. 8. 9. : 경기도 제1차 협의 완료
- 2022. 10. 14. : 시설관리공단 타당성 검토 용역 착수
- 2023. 6. 28. : 설립 타당성 검토 용역 완료
- 2023. 8. 10. : 주민공청회 개최(대회의실)
- 2023. 10. 27. : 경기도 제2차 협의 요청(협의 결과 : 적정)
- 2023. 11. 2. : 설립심의위원회 심의 완료
- 2023. 11. 3. : 공단 설립 결정
- 2023. 12. 31. : 조례제정
- 2024. 6. 14. : 임원(이사장, 비상임이사, 비상임감사) 임명

□ 향후계획

- 2024. 4.~7. : 직원 채용 공고 및 합격자 결정
- 2024. 6. : 공단 설립등기
- 2024. 8. : 이관 사업 위·수탁 계약 체결
- 2024. 9. : 공단 정식 출범

□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	2,584				2,584			
국비								
도비								
시비	2,584				2,584			
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
시설관리공단 설립	개소	1			1			

2 제생병원 대학병원으로 조기개원 및 의대설립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	장기	임기후	민간	계속	추진중	비예산
홍보미래전략담당관 미래발전팀장 전성희 ☎ 2725, 담당자 고용수 ☎ 2445 보건소 보건행정팀장						

□ 사업개요

- 위 치 : 지행동 산27번지 일원
- 건축현황 : 종합의료시설 142,628㎡ (43,220평)
- 준공예정 : 2024. 상반기 (별관동)
- 건축규모 : 지하 4층, 지상 21층 (본관동) / 지하 1층, 지상 12층 (별관동)
- 병 상 수 : 1,405병상 (본관동 1,190 / 별관동 215)
- 사업현황 : 별관동 공사 공정률 86.4% (2024. 5월 말 기준)

□ 필요성

- 의료기관 유치로 경기 북부의 취약한 의료환경 및 타 시군과의 격차 해소
- (별관동) 제생병원의 개원으로 지역경제 활성화 및 의료복지 접근성 상승
- (본관동) 경기 동북부권 혁신형 공공의료원 및 경기 북부 의과대학 유치를 통해 의료체계 개선 및 향상된 공공의료 환경 제공

□ 추진현황

- (본관동) 경기 동북부권 공공의료원 유치
 - 2023. 3. 31. : 동두천시장, 경기도지사와 면담 건의
 - 2023. 4. 11. : 동두천시장, 대진의료재단과 무상임대 협약 재확인
 - 2023. 4. 11. : 시의회, 촉구 성명서 발표
 - 2023. 4. 17. : 경기도·도의회에 이견 건의서 송부
 - 2023. 5. 20. : 범시민 서명운동 개시
 - 2023. 6. 1. : 서명부 및 건의서 도지사 전달

- 2023. 6. 26. : 범대위, 도의회에 건의서 전달
- 2023. 7. 10. : 제생병원 본관동 무상임대 협약식 (시-의료재단)
- 2023. 7. 19. : 동두천 제생병원 유치 계획서 송부 (경기도, 도의회)
- 2023. 10. 24. : 범시민 쉼기대회 개최 (경기도청)
- 2024. 2. 5. : 경기 동북부 공공의료원 설립계획 발표 (경기도지사)
- 2024. 5. 17. : 제생병원 무상임대 계약 추진 공문 발송
- 2024. 5. 31. : 경기 동북부 공공의료원 설립공모 시달
- 2024. 6. 1. : 공공의료원 유치 캠페인 (시민의 염원 대형 현수막에 펼치다)
- 2024. 6. 14. : 공공의료원 동두천 유치 염원 시민 선포식

○ (별관동) 제생병원 조기개원

- 2023. 2. 13. : 제생병원 개원 및 의과대학 설립 추진 간담회 실시
· 후속 간담회 실무회의 추진 (4회 : 2. 24. / 3. 17. / 3. 20. / 11. 16.)
- 2023. 7. 28. : 제생병원 연내 준공 및 조기 개원 촉구 (시 → 대진의료재단)
- 2023. 11. 21. : 도시계획시설사업 실시계획 변경 (준공예정일 변경 2024. 12. 31.까지)
- 2023. 11. 23. : 제생병원 개원 의회 차담회 개최 (시의회-제생병원 개원 TF팀)
- 2023. 12. 5. : 범대위 제생병원 개원 촉구 현수막 게시
- 2024. 1. 25. : 별관동 사업추진을 위한 중곡도장 방문
- 2024. 2. 22. : 제생병원 진입도로 국유지 매입 행정지원 실시

○ 의대설립추진

- 2021. 5. 13. : 대진대학교 의과대학유치추진위원회 출범
- 2023. 4. 10. : 대진대학교 의과대학 유치 추진 간담회
- 2023. 8. 7. : 경기 북부 의과대학 유치, 최영희 국회의원 건의
- 2023. 9. 18. : 경기북부 의과대학 설치에 관한 특별법 대표발의 (최영희 국회의원)
- 2023. 9. 22. : 경기 북부 의과대학 설립, 경기 북부 시장군수협의회 안건 제출
- 2023. 12. 13. : 국방부 범시민쉼기대회 개최 (국방부, 경기 북부 의대 유치 포함)
- 2023. 12. 21. : 김성원 국회의원 동두천 특별법안 대표 발의 (의료인 양성 특례)

- 2024. 2. 2. : 대진대 의과대학 신설 축구 공동성명 발표 (경기 북부·강원 북부 연합)
- 2024. 2. 28. : 시장·군수 협의회 제5차 정기회의 건의 * 의대 신설
- 2024. 3. 20. : 동두천시민, 정부 의대 정원증원 환영 성명 발표
- 2024. 4. 18. : 동두천시민 총궐기대회 * 의대 신설 축구 포함, 홍보물 게시
- 2024. 6. 7. : 국방 의과대학 유치 건의 (국방부 보건정책과)

□ 주요 현안

○ (제생병원 별관동 준공) 제생병원 별관동 리모델링 공사 추진 (공정률 86.4%)

⇒ 진입 도로 개설 및 지장물 (수도, 가스 등) 매설 등 기반 시설 조성에 필요한 관련 기관 및 부서 협력 사항을 적극 지원 중임.

대진의료재단에 조속 준공 및 개원 독려 공문 발송

○ (경기 공공의료원 유치) 제생병원 본관동을 활용한 무상 임대방식 유치

⇒ 24. 5. 31. 경기도 공공의료원 설립 후보지 공모 시달에 따라 유치

운동 전개 * 보건소, 대진의료재단 연계 협력

○ (의대설립) 경기 북부 인구는 경기 남부, 서울에 이어 세 번째로 많지만

의과대학이 전무, 의료체계 및 인력 수급이 다른 지역에 비해 열악

⇒ 정부의 의과대학 정원증원 발표에 따른 후속 대책으로 지역 의대 신설 건의 및 대응 전략 마련

※ 경기 북부 의대와 더불어 24. 5월 국방 의대 신설 논의에 따라 전략적 대응 추진

※ 경기 공공의료원 또는 경기 의대 유치가 어려울 시 동두천 제생병원 (본관동) 개원도 난항 예상.

□ 향후계획

○ 제생병원이 개원할 수 있도록 공사 관계자와 주기적으로 접촉하여 애로사항 청취, 공사현황 파악 등 모니터링 실시

○ 의대설립 및 경기의료원 이전을 위해 인적 네트워크를 활용한 지속적인 건의 및 경기도 현황 파악을 통한 적극적인 대응 추진

○ 강원(철원, 고성)·포천·동두천 연합 민관 공동 대응 추진

□ 민선 8기 로드맵

○ 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
별관동 공사																	
의료기관 개설 허가																	
의대설립 추진																	

○ 사업 달성 확인 지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
별관동 공정률	%	100	50	80	100			
의과대학 설립 추진율	%	100	10	30	100			

3

구도심 도시재생사업 기반 조성

※ 도지사 공약(110번) : 소요산 보산동 관광특구 개발 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-26	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	국·시비

경기도 관광과 관광기반팀장 조진희 ☎ 8008-4731

동두천시 홍보미래전략담당관 대외교류팀장 노소현 ☎ 2728, 담당자 정대건 ☎ 2734

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2028.
- 위 치 : 보산동 466-1번지 일원[캠프모빌(파슬1)]
- 면 적 : 50,470㎡
- 사업내용 : 도시재생 기반 조성을 위한 캠프 파슬1 토지매입
- 소요예산 : 21,600백만원 (국 17,300, 시 4,300) ※ 사업조성비 미포함

☐ **주요내용**

- 파슬1 국방부 환경정화사업
- 2023년 발전종합계획 변경(공원, 도로, 유통상업단지 → 공원) 추진
- 발전종합계획 변경에 따라 매해 확보된 국비로 토지 매입(분납) 추진

조성 가능한 공원시설의 종류 [도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 별표1]

5. 교양시설 : 도서관 및 독서실, 온실, 야외극장, 문화예술회관, 미술관 및 박물관, 역사적·학술적 가치가 높은 시설, 공연장 및 전시장, 민속놀이마당 등

☐ **추진실적**

- 2022. 5.~12. : 국방부 환경정화사업 기본설계
- 2023. 1.~8. : 국방부 환경정화사업 실시설계
- 2023. 2. : 2023 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 신청(캠프모빌 공원 부지 위치 변경 / 파슬1, 2 → 파슬1)
- 2023. 8. : 2023 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 승인(캠프모빌)
- 2023. 9. : 토양 내 불소 정화 규제 완화할 것을 환경부에 권고(규제심판부)
- 2024. 6. : 시 환경보호과, 기지이전사업단에 캠프모빌 파슬1 환경정화 명령

☐ **문제점**

- 기지이전사업단, 캠프 모빌 파슬1 환경정화에 최대 4년(2024. 6. ~ 2028. 5.) 소요

□ **향후 추진계획**

- 2024. 6. : 파슬1 협약에 의한 매입비 100억 원 1차 분납
- 2024. 7. : 기지이전사업단 환경정화사업 착수(최대 4년 소요)
- 환경정화 완료시까지 116억원 분납 추진 및 정화작업 완료 후 명의이전

□ **기대효과**

- 캠프모빌 파슬1 조기 토지확보를 통해 도시재생사업 추진을 위한 기반 마련

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
환경정화 기본 및 실시설계																	
환경정화 추진																	국방부
발전종합계획 변경																	
토지매입																	토지확보 잔액 분납

- 소요예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	21,600			10,000		11,600	
국비	17,300			8,000		9,300	
도비							
시비	4,300			2,000		2,300	
기타							

※ 조성비 미포함

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2027년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
환경정화 기본 및 실시설계	식	준공		준공				
환경정화 추진	식	착공			착공			
발전종합계획 변경	식	변경		변경				
토지매입비 협약에 의한 분납	%	100			46	46	46	100

4 청년창업지원센터 건립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑩	중기	임기내	동두천시	신규	추진중	도·시비

여성청소년과 청소년지원팀장 신미숙 ☎ 2435, 담당자 김미선 ☎ 2438

□ 사업개요

- 목 적 : 창업을 희망하는 청년들에게 각종 창업교육 및 전문가 멘토링 지원서비스 연계 등 창업에 필요한 종합적인 서비스 제공을 위한 공간 조성
- 추진근거 : 동두천시 청년 기본 조례 제4조, 14조
- 대 상 : 만19~39세 관내 거주 취·창업 준비 청년
- 위 치 : 복합문화커뮤니티센터 1층 / 1,157㎡
- 주요시설 : 교육(프로그램)실, 다목적회의실, 독립오피스(소형~중형), 물품보관창고, 공유오피스, 운영사무실, 라운지, 청년카페 등

□ 추진실적

- 2022. 1. : 복합문화커뮤니티센터 공사 착공
- 2022. 11. : 복합문화커뮤니티센터 2층에서 1층으로 위치 변경
- 2023. 3. : 경기청년공간 신규 조성 사업 공모 선정(도비 1.5억 확보)
- 2023. 3. ~ 6. : 청년창업지원센터 우수사례 벤치마킹(5개 시군)
- 2023. 7. : 청년창업지원센터 민간위탁 추진계획 수립
- 2023. 9. : 「동두천시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례」 제정
- 2023. 9. : 청년창업지원센터 민간위탁 동의(안) 시의회 의결
- 2024. 1. : 내부 인테리어 설계 용역
- 2024. 3. : 청년창업지원센터 위탁기관 선정(인덕대학교)
- 2024. 1. ~ 5. : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후 추진계획

- 2024. 6. : 내부 인테리어 공사
- 2024. 11. ~ : 청년창업지원센터 개소

□ 기대효과

- 예비 청년 창업가를 위한 업무공간과 창업프로그램, 기술·경영 정보 제공 등 체계적인 지원을 통해 창업역량 강화

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
복합문화커뮤니티센터 건립																	
복합문화커뮤니티센터 1층 내부인테리어 공사 추진																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	710		500	210			
국비							
도비	150		150				
시비	560		350	210			
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
건립률	%	100	50%	80%	100%			

5

청년사업가의 적기 자금확보를 위한 행정지원책 마련

※ 도지사 공약(4,5번) : 스타트업 활성화로 일자리 창출, 스케일업 집중지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑪	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

경기도 벤처스타트업과 벤처창업육성팀장 김나영 ☎ 8008-6724

동두천시 여성청소년과 청소년팀지원장 신미숙 ☎ 2435, 담당자 김미선 ☎ 2438

□ 사업개요

- 목 적 : 지역 청년기업의 체계적인 성장지원을 통한 창업지속력 향상 및 청년 일자리 창출을 도모하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함
- 추진근거 : 동두천시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례
- 대 상 : 19~39세 관내 거주 창업 준비 청년
- 사업내용
 - (사업화지원) 시제품제작, 기업홍보 등 창업 성장지원을 위한 사업화 자금 지원
 - (역량강화) 창업교육, 멘토링 등 역량강화 프로그램 운영

□ 추진실적

- 2023. 3. 15. : 제1회 청년정책위원회 정기회의 개최를 통한 운영방향 논의
- 2023. 3. ~ 6. : 청년창업자 지원사업 우수 운영 시군 벤치마킹(5개 시군)
- 2023. 8. : 청년창업 관련 신규사업 제안서 제출(경기도 청년기회과)
 - 청년기업 사업화 자금 지원, 청년기업 전문가 컨설팅 지원
- 2023. 9. : 「동두천시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례」 제정
- 2024. 3. : 청년창업지원센터 수탁기관 선정(인덕대학교)

□ 향후 추진계획

- 2024. 9. 청년창업지원센터 입주기업 모집
- 2025. 1. 입주기업 사업화자금 지원(10개 기업 / 3백만원)
 - 행안부(국비) ‘지역주도형 일자리사업’ 종료로 시비 우선 지원
- 각종 공모 일정 모니터링으로 중소기업벤처부, 고용노동부, 경기도 등 다양한 자금확보 경로 파악
- 정부지원사업 대비반을 운영하여 입주기업의 사업화 자금 마련이 용이할 수 있도록 지원

□ 기대효과

- 지역 청년 기업의 체계적인 성장지원을 통한 창업 지속력 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수운영 시군 벤치마킹																	
자금확보																	
청년 창업 자금지원																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	30				30		
국비							
도비							
시비	30				30		
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
자금지원 업체 수	개소	15				10	15	

6

국가산업단지 조성(30만평 확대, 신재생에너지 산업 유치)

※ 도지사 공약(42번) : 동두천시 국가산단 확대 개발 지원

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑫, 6-㉓	장기	임기후	LH	계속	추진중	민자 등

경기도 산업입지과 산단조성팀장 남경식 ☎ 8030-3091

동두천시 일자리경제과 기업조성팀장 김진철 ☎ 2593, 담당자 김설아 ☎ 2594

□ 사업개요

- 사업위치 : 1단계 조성 사업지(상패동 동두천교차로) 서남측 일원
- 사업기간 : 2019.~2031.
- 사업규모 : 산업단지 조성 585,802㎡(17.7만평)
※ 총 852,519㎡(25.8만평) 중 1단계 266,717㎡(8.1만평), 2단계 585,802㎡(17.7만평)
- 총사업비 : 약 240,000백만원

□ 추진현황

- 2019. 1. 22. : 국무조정실 국가산업단지 현안점검회의 결과 통보
- 1단계 사업 착공 시 2단계 사업 시행, 관계부처 적극 협조 협의완료
- 2019. 7.~2021. 12. : 2단계 기본구상에 대한 용역(LH)
- 2020.~2021. : 2단계 산업생태계 조성 전략 수립 연구용역 2회(경기연구원, 현대정책연구원)
- 산업정책 분석, 중점육성산업 선정, 맞춤형 투자유치 및 입주수요창출 전략 수립
- 2021. 12.~2023. 8. : 2단계 기본계획 수립 및 사업타당성 용역(1~3차 수요조사)(LH)
- 경기침체, 금리상승 등 영향에 따른 응답률 저조로 설문 중단
- 2022. 9.~2024. 3. : 국가산단 조성 관계기관 회의(7회)(국조실, 행안부, LH, 시)
- 2023. 2.~2024. 5. : 국토부장관, 경기도, 국회의원, 도의원 면담 및 건의(9회)
- 국도비 (확대)지원, 2단계 앵커(선도)기업 유치 등 지정 건의
- 2023. 9. 4. : 우동기 지방시대위원장 면담(*시장님 참석)
- 동두천 국가산업단지 “기회발전특구 지정” 건의 등
※ 기회발전특구 지정시 세금감면, 규제완화 등 기업 투자 여건 마련
- 2023. 11. 20. : 경기북부 5개시군 경기도지사 기회발전특구 공동
건의문 전달 및 면담(*시장님 참석)

□ 문제점 및 대책

○ (예비타당성조사 신청 지연)

- 사업기간 장기화에 따른 조성원가 상승 및 경제불황에 따른 기업수요 부족 등으로 예타 대상 사업 신청 지연(LH→국토부→기재부)

* 2022. 9.(기준) → 2024. 이후 예정

※ LH의견 : 1단계 분양 및 기업 수요확보 경과, 사업여건 등 고려하여 2단계 사업추진을 위한 후속절차 논의

※ 1단계 분양현황 : 2개소 / 2필지 / 4,190㎡(1,270평) / 산업용지의 2.3%

⇒ (대책) ① 1단계 분양률 제고·투자기업 유치 ② 분양가 인하를 위한 LH, 경기도 등 관계부처 협의 추진 및 국도비 확대 지원 지속 건의

□ 추진계획

- ~2025. 12. : 예비타당성조사 신청·의뢰(LH→기재부, KDI), 완료
- 2025.~2026. : 산업단지계획 승인 신청(LH→국토부) 및 승인·고시(국토부)
- 2027.~2031. : 보상, 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 국가산업단지 조성으로 인한 기업체 유치, 고용 창출, 주민소득 증대
- 도·소매 서비스업 중심에서 고용 효과가 높은 제조업 중심으로 지역 산업기반 개편

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신재생에너지 등 수요발굴																	
기본계획수립 및 사업타당성(수요조사)조사(LH) 예비타당성조사																	
산업단지계획 신청·승인																	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
신재생에너지 등 수요발굴	식	수요 발굴		수요 발굴	수요 발굴	수요 발굴	수요 발굴	수요 발굴
예비타당성조사	식	신청· 승인				신청 승인		
산업단지계획 신청·승인	식	신청· 승인				신청	승인	

7 폴리텍대학 동두천교육원 유치 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑱	장기	임기후	동두천시	신규	추진중	국·시비

한국폴리텍 기획부장 한상복 ☎032-650-6620, 기획부 박기동 ☎032-650-6623
일자리경제과 일자리정책팀장 박영경 ☎ 2483, 담당자 유재복 ☎ 2369

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3.~2027. 10.
- 총사업비 : 30,000백만원[건축비 21,000백만원(국비), 9,000백만원(시비)]
※ 추정예산은 타당성조사 통과 후 세부 사업계획을 통해 확정, 부지 동두천시 무상대부
- 대 상 지 : 미정[고용노동부 승인 이후 매입 추진]
- 연 면 적 : 최소 8,000㎡
- 운영과정
 - 비학위과정 (전문기술과정 및 하이테크과정 등)
 - 지역수요에 필요한 재직자 향상훈련, 신중년, 여성재취업 등 과정 운영

□ 추진현황 및 계획

- 2022. 3. : 폴리텍대학 캠퍼스(교육원) 설립 추진
- 2022. 11.~12. : 대상사업 선정을 위한 비용편익 분석 수행
- 2023. 4. : 대상사업 선정(폴리텍 심사)
- 2023. 5.~2024. 5. : 한국직업능력개발원 타당성조사
- 2024. 6.~2024. 8. : 고용노동부 심의·승인
- 2024. 9.~2024. 12. : 설립계획 수립(부지매입, 사업규모, 예산협의 등)
- 2025. 1.~2027. 12. : 설계, 건축공사 등 설립 추진
- 2027. 12. : 고용노동부 최종 승인

□ 타당성조사 결과 - 타당성 확보(고용노동부 심의·승인 후 사업 확정)

- 경제성 분석 : 경제적 타당성 있음 [비용편익분석 비율(B/C ratio) 1.05]

구분	총비용현재가치	총편익현재가치	순편익현재가치	B/C Ratio (C)
경제성	47,744 백만원	47,933 백만원	2,189 백만원	1.05

- 정책성 분석 : 법·제도·정책과 부합, 사업 추진 필요성 및 운영역량 적정성 확보

□ 기대효과

- 국가산단 등 지역 내 업종과 연계하여 지역수요 맞춤형 인재 양성
- 폴리텍대학교 교육원 설립을 통한 지역경제 활성화 및 배움의 기회 확대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
비용편익분석																	
타당성조사																	
설치승인 및 설립계획 수립																	
설계 및 건축																	3년

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	30,000				15,000	15,000	
국비	21,000				10,500	10,500	
도비							
시비	9,000				4,500	4,500	
기타							

※ 부지 매입비 미반영

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
타당성조사 및 설치 승인	식	승인		조사	승인			
폴리텍교육원 준공	개소	준공				설계 및 건축		준공 (2027.12.)

8

경기도 일자리재단 이전 추진

※도지사 공약(225번) : 공공기관 이전 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기후	동두천시	신규	추진중	민자·자체
경기도 공공기관담당관 공공기관지원팀장 이현문 ☎ 8008-4990						
경기도 일자리경제정책과 일자리기획팀장 김정아 ☎ 8008-8106						
동두천시 일자리경제과 일자리정책팀장 박영경 ☎ 2483, 담당자 유재복 ☎ 2369						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9.~2027. 10.
- 총사업비 : 32,100백만원
 - 일자리재단 : 22,100백만원[6,300백만원(토지매입비)+15,800백만원(건축비)]
 - 일자리재단·동두천시 공동부담 : 약10,000백만원[추정 금액(정화 및 검증비)]
- ※ 2024. 상반기 불소 기준 완화 시 정화 및 검증 비용 상당부분 감소 예상
- 대 상 지 : 동두천시 상패동 19번지 일원
- 면 적 : 10,124㎡(잡종지 9,805, 구거 319)
- 사업내용
 - 2차 공공기관 이전 공모에 따른 경기도 일자리재단 이전 추진
 - 총 이전규모 : 대표이사, 경영기획실, 혁신전략팀 등 일반직 직원 117명

□ 추진계획

- 경기도 일자리재단 이전부지 정화 및 검증(오염토양 15,768㎡, 2지역)
 - 사업기간 : 약 2년
 - 정화 및 검증 비용 : 10,000백만 원(실시설계 추정 금액)
 - 정화설계, 정화사업, 정화검증비용 약 10,000백만 원 추정
 - ※ (매매계약서 특약사항 2호)정화는 동두천시가 실시하고 그 비용은 추후 양 기관 합의 부담
- 경기도 일자리재단 신축공사
 - 사업기간 : 약 2년
 - 신축비용 : 15,800백만 원
 - 신축규모 : 총 5층(지하 1층/ 지상 4층)

□ 추진실적

- 2020. 9. 23. : 경기도일자리재단 이전 확정(동두천시)
- 2021. 7. 8. : 국유재산(국방부) 부지매입, 소유권 이전 등기 완료
- 2022. 5. 27. : 경기도일자리재단 이전 부지 매매계약 체결(동두천사·재단)
- 2022. 6.~8. : 토양오염 정밀조사 용역
- 2023. 3. 27. : 임시사무소 개소
- 2023. 1.~ : 정화사업 실시설계용역 추진(용역 중지)

□ 문제점 및 대책

- 국무조정실 소속 규제심판부 2024. 상반기까지 환경부에 불소 완화 권고
 - 인체·환경에 위해가 없는 범위 내에서 국제 수준에 맞게 토양 내 불소 정화규제 기준안 새로 마련 권고
 - ※ 토양 내 불소 허용치(기준) : 한국 0.4 g/kg / 미국 3.1 g/kg, 오스트리아 1 g/kg
 - 불소 기준 완화 시 경기도일자리재단 이전부지 정화 비용 및 정화 기간이 상당부분 감소할 것으로 예상되어 경기도와 협의, 2024년 중 「토양 환경보전법」 시행규칙 개정 시까지 정화사업 보류
 - ※ 경기도일자리재단 부지 토양 오염량 : (불소)15,389m³+(아연)379m³=15,768m³
 - ※ 총 토양오염 물질 중 97.6%가 불소 오염

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계													
불소 기준 완화 개정													환경부
정화 및 검증													2027. 10. 준공(예정)

○ 소요예산액(실시설계 추정 금액)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	32,100	6,300	130		9,870	15,800	
국비							
도비							
시비	10,000		130		9,870		
재단	22,100	6,300				15,800	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
임시사무소 개소	식	완료		완료				
청사 신축	개소	준공				착수		준공 (2027.10.)

9 문화예술의 전당 건립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-40	장기	임기후	동두천시	신규	추진중	국·시비

문체부 공연전통예술과장 강연경 ☎ 044-203-2731, 담당자 조우신 ☎ 044-203-2744
문화체육과 문화예술팀장 안연진 ☎ 2070, 담당자 최민희 ☎ 3105

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2028년
- 사업예정지 : 동두천시 생연동 428-5 일원
- 예상사업비 : 70,000백만원(국비 35,000백만원, 지방비 35,000백만원)
- 규 모 : 부지면적 26,690㎡, 연면적 10,000㎡(지하1층, 지상3층)
- 사업내용 : 전문 중공연장 및 전시공간 조성
 - 중공연장(700석), 전시실, 출연자휴게실, 분장실, 접견실, 주차장(200면이상) 등

□ 추진실적

- 사례조사를 위한 벤치마킹
 - 2022. 7. : 남양주 다산아트홀, 구리아트센터
 - 2022. 11. : 고양시 어울림누리, 아람누리
- 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 사업비 2회 추경 반영
 - 2022. 8. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 추진을 위한 계획수립
 - 2022. 9. : 2회 추경 확정(1억원)
- 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 실시
 - 2022. 11. : 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 1, 2차 공고
 - 2022. 12. : 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 개최 및 업체 선정
- 2023. 5. 3. : 중간보고회 개최
- 2023. 8. 7. : 부지선정 관련 실무회의 개최
- 2023. 10. 6. : 최종보고회 개최
- 2023. 10. 16. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 준공

□ 문제점 및 대책

- 정부 재정분권정책에 따라 균형발전특별회계 일부 사업(문예회관 건립) 지방이양사업으로 변경되어 국비확보 난항 예상됨
- 국비 확보 협의 승인 후, 행안부 예비타당성 조사 신청

□ 향후 추진계획

- 2024. 3.~6. : 국비확보 방안 강구(국회의원, 중앙정부)
- 2024. 3.~4. : 주한미군공여구역주변지역 발전종합계획 반영 요청
- 2024. 8.~2025. 12. : 문화예술의 전당 건립 사전절차(타당성조사, 투자심사, 건축기획용역 등) 진행
- 2026. 1.~2028. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 전문공연장을 조성하여 양질의 공연 제공을 통해 외부 인구유입
- 접근성 강화로 시민의 문화복지 수준의 질적 향상 도모

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역															
사전절차 추진															
설계공모 및 공사 추진															

○ 소요예산액(예정)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	70,000		100		200		69,700	
국비	35,000						35,000	
도비								
시비	35,000		100		200		34,700	
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 수립 및 타당성검토 용역	건	1		1				
사전절차 추진	건	1			1			
설계공모 및 공사추진	건	2				1	1	

10 신천 수질개선 종합대책 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	도·시비

경기도 기후환경관리과장 김상철 ☎8008-4230 환경관리5팀장 김문수 ☎8030-4251
 환경보호과 수질총량팀장 신애란 ☎ 2236, 담당자 이지혜 ☎ 2260

□ 사업개요

- 신천 상·중류 수질 악화에 따라 「1차 신천 수질개선 종합대책」 마련('16~' 20)
 - 그 결과 BOD는 개선되어 수질개선 종합대책 목표기준 달성('20)
 - 한탄강 중권역 BOD : (목표) 2.0mg/L → (달성) 1.2mg/L
 - 신천하류(신천3) BOD : (목표) 9.0mg/L → (달성) 5.2mg/L
 - 신천 수질개선에도 불구하고 색도 수질오염에 대한 지적 지속 발생
 - 한탄강 색도 개선을 위한 대표지점 및 목표수질 설정함
 - 한탄강 중권역(대표지점:연천 세월교) 색도 목표 : 15도 이하(현행 18도)
 - 공공하수처리시설 방류수 색도 목표 : 50도 이하(현행 200도)
- ※ 근 거 : 경기도 한탄강 수계 색도개선 타당성 연구 용역보고('22. 2.)

□ 추진실적

- 환경부, 경기도, 시·군간 신천수질개선협의회 운영
 - 한강유역환경청 주관 “신천 수질개선협의회” 추진중 (총 12회)
 - 경기도 주관 “한탄강 수질개선실무협의회” 추진완료 (총 10회)
- 폐수배출사업장 지도점검 : 총 14개소 (위반건수: 4건)
 - 점검기간 : 2024 1. ~ 12.
 - 점검대상 : 관내 폐수배출사업장 49개소
 - 점검내용 : 배출시설 및 방지시설 관리기준 여부 등
- 신천 색도개선 공동대응 실무자 협의 추진
 - 추진내용 : 색도의 원인파악 및 양주시와 공동대응을 위한 실무자 협의
 - 추진내역 : 신천 오염원인 파악 및 수질개선 사업 논의 (1회)

- 영세사업장 폐수처리시설 설치 개선 지원 : 총 1개소, 70백만원
 - 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
 - 사업대상 : 관내 폐수배출사업장 1개소
 - 사업내용 : 수질오염방지시설 설치 및 개선비용 지원(자부담30%, 최대 7천만원)
- 생태하천 구간 환경정비사업 추진 : 예산액 42백만원
 - 사업기간 : 2024. 5. ~ 11.
 - 사업구간 : 양주시 경계~상패교 구간(5.7km)
 - 사업내용 : 생태하천 구간 청소 및 방역 등 환경정비
- 개인하수처리시설 지도점검 : 총 7개소 (위반업소: 1건)
 - 점검기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 점검대상 : 청정계곡 오수처리시설 등 34개소
 - 점검내용 : 개인하수처리시설 방류수 수질검사 및 관리기준 준수 여부
- 신천 수질 모니터링 실시 : 매월 1회 (6지점, BOD 외 6개 항목 수질검사)
- EM 발효액 및 흙공 활용 수질개선사업 추진
 - EM 발효액 : 287톤 / EM 흙공 : 1,750개
- 비점오염 저감시설 유지관리 : 예산액 2.5백만원
 - 동두천 제2일반산업단지 내 슬러지 준설 및 수질검사 실시
- 공공하수처리시설 색도처리시설 설치사업 추진
 - 공공하수처리장 색도 저감시설 설치사업 실시설계 용역 실시(2022. 11. ~ 2025. 12.)

□ 문제점 및 대책

- 대부분의 영세사업장의 시설 개·보수의 비용부담으로 인해 위반사례 반복
 - 수질오염방지시설 설치 및 개선비용 경기도 지원 확대 요구
- 동두천하수처리시설 방류수 색도 악화 주원인으로 동두천산업단지 내 고농도 염색폐수 유입이라고 판단됨.
 - 폐수 배출업소 점검만으로는 색도개선에 한계, 현행 동두천 산업단지 방류수 색도기준 강화 건의(현행 800도→ 200도)

□ 향후 추진계획

- 환경부, 경기도, 시·군간 신천수질개선협의회 협력 강화
- 하반기 한탄강수계 색도개선 관련 합동점검 실시
- 수질오염물질 배출시설 적정 관리
 - 폐수오염원 배출 최소화 관리(점검대상 : 49개소)
 - 개인하수의 적정 처리 도모(점검대상 : 34개소)
 - 하천 수질 모니터링 실시
 - 비점오염 저감시설 유지관리 실시
- 신천 색도개선 공동대응 실무자 협의
 - 동두천시·양주시·경기도 폐수배출시설 합동점검 추진
- 영세사업장 폐수처리시설 설치 개선 지원 : 총 1개소, 70백만원
- 공공하수처리장 색도 저감시설 실시설계 용역 및 설치 공사 추진
 - 색도 저감시설 설치공사 예정
- 생태하천 구간 환경정비사업 추진
- EM 발효액 및 흙공 활용 수질개선사업 추진

□ 기대효과

- 시민들의 편의 증진, 관광객에 대한 우리 시 이미지 개선 도모
- 시민에게 깨끗하고 청결한 생태환경 제공
- 하천 수질 개선에 따른 환경교육 프로그램 운영 등 활용

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신천 수질개선 협의회 추진																	
수질 모니터링 및 배출업소 관리 강화																	
공공하수처리장 색도 저감시설 설치사업																	

○ 소요예산액

- 폐수처리시설 설치 지원사업 등 3개 사업

(단위: 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	752.1	242	118.5	114.6	150	127	
도비	203	66	32	35	35	35	
시비	549.1	176	86.5	79.6	115	92	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공하수처리시설 방류수 색도	도	50도	100도	80도	70도	50도	50도	50도
폐수배출사업장 위반율	%	10	10	10	10	10	10	10

11 신천 친수공간 조성(1)

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-36	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

안전총괄과 하천팀장 이창희 ☎ 2336, 담당자 황원준 ☎ 2162

□ 사업개요

○ 신천 친수공간 시민 환원 사업

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2024. 12.
- 사업위치 : 상패동 309번지(선업교 인근 포장마차촌)
- 총사업비 : 1,058백만원(국비 202, 시비 856)
- 사업내용 : 제방정비(식생매트 설치 등 L=110m), 지장물철거(조립식 판넬 12동)
- 사업목적 :
 - 양주시 은현면과 동두천시 상패동 경계 선업교 좌안에 20년 이상 불법시설물(조립식 판넬 12동)로 인해 도시미관 훼손 및 주민의 친수공간 이용 불편, 교통흐름의 불량(2차선)으로 주민불편이 가중되고 있어
 - 신천 선업교 좌안 불법 지장물을 철거 한 후, 기존 2차선을 3차선으로 확장하고 호안정비와 자전거도로 등을 재설치하여 친수공간을 시민에게 환원하고자 함

□ 추진실적

- 2022. 5. 26. 설계 완료
- 2022. 9. 7. 사업인정에 관한 의견청취 완료(총12가구, 실거주확인 5가구)
- 2023. 1. 20. 하천공사 실시계획 인가 승인(한강청→시)
- 2023. 3. 6. ~ 4. 14. 하천공사 시행계획 및 보상계획 공고
- 2023. 4. 12. 선업교 포장마차촌 이해관계자 면담
- 2023. 5. 16. ~ 소유권 등 증빙자료 징구(15가구 전원 제출)
- 2023. 6. 28. 변호사 자문(소유권 증빙자료의 적정성 등)
- 2023. 11. 30. 손실보상협의 요청(1차)
- 2023. 12. 12. 신천 선업교 옆 호안정비공사 착공 (12. 20. 공사중지)
- 2024. 3. 29. 지장물 6개동 부분철거 완료(일체형 건물이라 부분 철거)
- 2024. 5. 16. 지장물 보상 완료

□ 추진계획

- 2024. 6. ~ 2024. 7. 지장물 전체 철거 및 폐기물처리 추진
- 2024. 8. ~ 2024. 10. 호안정비공사 추진
- 2024. 10. 공사 준공

□ 위치도 및 현장전경



□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,058		856	202				
시비	856		856	-				
국비	202			202				

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
실시설계용역	%	10	10					
주거자 이주	%	40		2	38			
철거 및 공사	%	50			50			

11-1 신천 친수공간 조성(2)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

한강유역환경청 하천계획과장 허영기 ☎ 790-2506, 팀장 신상용, 정세영 ☎ 790-2512, 2517
안전총괄과 하천팀장 이창희 ☎ 2336, 담당자 황원준 ☎ 2162

□ 사업개요

- 사업위치 : 신천 내(송천교~상패교)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 2,597백만원(국비 2,000 시비 597)
- 사업내용 : 신천 변에 체육·문화 공원 조성

□ 추진실적

- 2022.11. 3. 장미공원 견학(삼척시, 물에 잠길 경우 3년내 시뮬)
- 2022.11.24. 용역과제 심의 완료(마스터플랜 수립 용역)
- 2023. 2.14. 신천 친수공간 마스터플랜 수립을 위한 부서 의견 접수
 - 접수 7건 : 파크골프장, 반려견 공원, 스마트화장실, 그늘막, 얼음썰매장, 체육기구, 생활체육공원(테니스 벽치기)
- 2023. 3. 8. 신천 친수공간 마스터플랜 용역 착수
- 2023. 5. 9. 신천 친수공간 마스터플랜 용역 착수보고회
- 2023. 5. 10. ~ 6. 28. 시의회, 시민 의견 접수 및 반영 검토
 - 생연2동 체육시설 및 쉼터, 피크닉 장소, 잠수교 등
- 2023. 8. 28. 2024년 특수상황지역개발(접경) 신규사업 선정
- 2023. 9. 6. 한강유역환경청 방문 및 협의
- 2023.11.21. 용역과제 심의 완료(기본 및 실시설계 수립용역)
- 2023.12.27. 시민 설문조사 결과 완료(모바일(9일) + 현장투표(1일))
 - 시설물 : 1위-징검다리 데크연결(21.9%), 2위-화장실및매점(19.1%)
 - 조 경 : 1위-생태정원(22.8%), 2위-하천숲(19.6%)
- 2024. 3. 29. 기본 및 실시설계용역 착수 (2024. 9월 준공예정)

□ 문제점 및 대책

- 하천관리청(한강유역환경청)의 사전검토 시, 시설축소 우려
 - 관련부서·시의회에서 제시된 의견을 토대로 한강유역청에 정식으로 협의 요청
 - 한강유역청은 국가하천으로서 원할한 우수흐름, 친환경적 고려, 과거 침수이력 및 향후 강우량 예측 등을 종합적 관점에서 검토하겠다는 의지
 - 따라서, 한강유역청 검토과정에서 제시된 시설물이 대폭 축소될 가능성 있음.
- 친수환경에 대한 시민들의 높은 욕구가 반영되도록, 지속 협의
 - 신천을 중심으로 형성된 우리시 도심 특성상 신천의 접근성과 활용욕구 높음
 - 우리시는 가용면적이 작아서 도심내에 체육·문화·휴식을 위한 공간이 부족
 - 신천 준설·제방 정비 등을 통해 신천 둔치의 침수 가능성이 과거보다 낮아짐
 - 따라서, 우수흐름에 지대한 영향을 미치는 시설이나, 도심내에 조성되었거나, 조성 예정인 시설은 최소화하고 나머지 시설은 반영될 수 있도록 지속 협의

□ 추진계획

- 2024. 9. 기본 및 실시설계용역 준공예정
- 2024. 11. 공사 착공 예정
- 2025. 12. 공사 준공 예정

□ 기대효과

- 유희공간 등을 친수공간으로 조성함으로써 다양한 여가활동 공간 제공

□ 사업대상지 (동광교 ~ 상패교 약 1.1km [좌안 - 드림아인스빌 인근])



□ 타시군 사례



서울 용비센터(매점, 화장실) - 부유식 건물



생태정원

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역																	
행정절차(인허가 등)																	한강청
공사 착공 및 준공																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
국비	2,000				100	1,900		
시비	597			60	236	301		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
설계용역	%	40	-	20	20			
공사 추진	%	60			10	50		

GTX-C 동두천 연장 추진

※ 도지사 공약(64번) : GTX A,B,C 연장 및 D,E,F 신설

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 철도정책과 GTX팀장 한태우 ☎ 8030-4821

동두천시 교통행정과 교통행정팀장 이상훈 ☎ 2294, 담당자 오주경 ☎ 2752

□ 사업개요

- 현재 추진 중인 GTX-C 노선을 경기도 북부권으로 연장하여 동두천시로 유치하는 사업
 - 기존 노선 : 덕정~수원
 - 변경(연장) 노선 : 동두천~수원

□ 추진현황

- 지난 2024년 1월 25일 민생토론회 및 GTX-C 노선 착공식에서 GTX-C 동두천 연장 계획 확정 발표
- GTX-C 노선 연장 타당성 검증 용역 수행 중
 - 용역명 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증용역
 - 기간 : 2024. 2. ~ 2024. 7. (착수일로부터 6개월 소요)
 - 주관 : 국토교통부(국가철도공단 위탁 수행)
 - 내용 : GTX-C 노선 연장 구간을 포함하여 타당성 검토 수행(경제성 분석)
- 동두천시 철도건설기금 지속 적립(총목표액 530억 원)
 - 2023년 100억 원 적립 및 2024년 100억 원 적립 예정(본예산 반영)

□ 추진실적

- GTX 2기 청사진에 GTX-C 동두천 연장 계획 확정(GTX-C 착공식)
- 국토교통부 및 관련 지자체 간 GTX-C 노선 연장 상생 협약 체결
 - 관련 지자체 : 경기도, 충남도, 동두천, 화성, 오산, 평택, 천안, 아산
- 국토교통부 주관 GTX-C 노선 연장 관련 타당성 검증 용역 수행

□ 향후 추진계획

- GTX-C 노선 연장 타당성 검증 용역 진행 상황 확인
 - 추가역(지행역) 검토, 사업비 및 운영비의 현실적인 산정 방안 마련 등 세부적인 검토 요청
- 검증 용역 결과 타당성 확보 시 GTX-C 노선 연장 승인 추진
- 국토교통부 주관 GTX-C 노선 연장 관련 지방재정투자심사 의뢰 → 지방투자사업관리센터(기획재정부)
- GTX-C 노선은 민간 주도 사업으로 민간사업자와 유기적인 관계를 유지하여 업무협약의 추진
- GTX-C 동두천 연장 운영 방안 마련 용역 수행
 - 국토교통부 및 사업시행자와 원활한 협의 진행을 위해 사업비 및 운영비 등을 세부적으로 검토

□ 민선 8기 로드맵

- 추진 일정
 - 2024. 2. : GTX-C 노선 연장 관련 검증용역 수행 → 국가철도공단
 - 2024. 상반기 : GTX-C 동두천 연장 운영 방안 마련 용역 수행(사업시행자 협의 목적)
 - 2024. 하반기 : GTX-C 노선 연장 관련 검증 용역 준공 및 연장 승인 추진
 - 2024. 하반기 : 지방재정투자심사 의뢰(지방재정법 제37조2항)
 - 2024. 하반기 : 철도건설기금 100억 원 추가 적립(총목표액 530억 원)

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
GTX-C 노선 연장 관련 검증용역 수행 (국가철도공단)																	
GTX-C 동두천 연장 기술 검토 용역 수행																	
필요시, 지방재정타당성조사 검토 (한국지방재정연구원)																	
GTX-C 노선 연장 승인																	
사업시행자 협의 및 착공																	
관계기관 업무협약(상시)																	

○ 소요 예산액

- 연차별 소요 예산액은 『GTX-C 동두천 연장 사전타당성 조사 용역』 결과 중 재무성 분석 투입금액으로 산정

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	53,000	-	-	-	-	53,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	53,000	-	-	-	-	53,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

○ 사업달성 확인지표

확인지표		단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
GTX-C 동두천 연장 확정	실시계획 변경 승인 (국토교통부)	1	1	-	-	1	-	-	-
	연장 부분 착공	1	1	-	-	-	-	1	-
	합계	1	2	-	-	1	-	1	-

13 공동묘지 이전 및 근린공원조성 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

행정안전부 지역균형발전과장 이형석 ☎ 044-205-3501, 접경지역발전팀장 김언호 ☎ 044-205-3511
 공원녹지과 공원녹지팀장 김진성 ☎ 2413, 담당자 한은영 ☎ 2412

□ 사업개요 및 목표

○ 사업개요

- 기 간 : 2022.~2025(4개년)
- 위 치 : 동두천시 상패동 산18번지 일원
- 면 적 : 73,878㎡
- 사 업 비 : 6,000백만원 (국비4,800 시비1,200)

○ 목 표

- 묘지 이전 및 상패근린공원조성 완료 : 2025년까지

□ 현황 및 사업목표

○ 사업현황

시 설 명	총면적 (㎡)	기조성 (㎡)	향후조성 (㎡)	비 고
계	73,878	14,152	59,726	· 기조성 - 컬링장(민간조성) - 휴게광장(2021년 조성) · 조경 및 휴양시설은 당초 계획으로 현재 변경 조성 설계 중에 있음
휴게 광장	3,242	839	2,403	
조경(잔디마당)	6,950	-	6,950	
휴양시설(숲속쉼터)	150	-	150	
유희,운동,관리시설	4,997	4,997	-	
편익 시설	3,962	2,013	1,949	
녹지 및 기타	54,577	6,303	48,274	

- 본사업은 3개년(2023~2025)사업으로 60억 원을 특수상황지역 사업비로 확보
- 2차 연도인 '24년 현재 16억원 원을 편성, 현재 유연묘 251기 중 170기(68%) 이전
- 미이전 유연분묘 중 연고자 파악된 20기는 지속 이전 독려
- 무연묘 590기 및 연고 파악이 되지 않은 미이전 유연분묘 61기 총 651기의 분묘 개장용역 계약 진행 중(2024.6.19. 개찰)

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 유연묘 이전 지연에 따른 실시설계 완료 및 조성 공사 지연 불가피
- 민간조성(컬링장)부지 방치에 따른 경관 저해 및 슬럼화 우려

○ 대책

- 연고 파악이 되지 않은 유연분묘 등 미이전 유연묘 61기 무연묘로 간주하여 이전 진행
- 민간조성(컬링장) 부지는 채권단과 2회에 걸쳐 가격 협상했으나, 합의 되지 않았기에, 추후 가격 합의 후 매입.
- 매입 후 각종 공모사업(문화체육부 등)에 응시 사업비 확보 및 추진에 만전을 기하겠음.

□ 향후 추진계획

○ 2024. 6. : 무연묘 이전 업체 선정 및 이전 착수

○ 2024. 12. 30. : 무연묘 이전 완료

*이전되지 않은 유연묘는 무연묘와 함께 이전 추진

○ 2024. 12. 31. : 상패근린공원 조성 실시설계 완료

○ 2025. 01. ~ 03. : 착수를 위한 행정절차 및 상패근린공원 조성공사 착공

○ 2025. 12. : 상패근린공원 조성 완료

□ 기대효과


○ 무분별하게 방치된 집단 묘지 이전으로 주변 정주 환경 개선

○ 휴게시설이 부족한 상패동 지역주민들에게 쾌적한 휴게공간 제공

□ 상패근린공원 부지 전경



□ 공원조성계획 조감도



□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업비 확보 및 실시설계 용역추진																	
묘지이전 추진 (묘지주 파악 포함)																	
공원조성 추진																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	10,000	4,000	-	761	1,663	3,576		
국비	4,800	-	-	341	1,663	2,796		
도비	-	-	-	-	-	-		
시비	5,200	4,000	-	420		780		
기타	-	-	-	-	-	-		

○ 공동묘지 이전 및 근린공원 조성 추진

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진	%	100		100				
묘지이전 완료	식	1			1			
공원조성	식	1				1		

14 광역교통망과 연계한 남북고속도로 건설(서울-동두천-연천)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-㉓	장기	임기후	국토부	신규	미추진	국비

도로과 도로건설팀장 손영득 ☎ 2430, 담당자 박철희 ☎ 2429

□ 추진배경

- 동측으로는 구리~포천 간 고속도로는 개통 되었으나, 경기북부 북서쪽 남북 연결도로는 전무한 실정임
- 양주 신도시 건설 및 동두천 국가산업단지 유치 등 교통 수요 증가와 낙후된 경기북부 발전을 위해 조속한 사업추진 필요

□ 사업개요

- 사업명 : 서울~연천 고속도로(남북5축)
- 사업구간 : 제1순환고속도로(송추IC) ~ 연천
- 사업규모 : 고속도로 신설, L=50.7km
- 사업비 : 28,051억 원
- 사업기간 : '21~' 30년(서울~양주 구간 21.6km는 '25년 착공, ' 30년 개통 예정)

□ 추진경위 및 향후계획

- 2019. 3. 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 수립 관련 의견 제출
- 2022. 1. 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 수립 확정
 - (서울-연천 서울고속도로) 남북 간의 교류·협력 활성화 도모와 양주 신도시 개발 등 수도권 북부지역의 교통수요에 대응하기 위해 국토교통부 사업 추진 결정
 - ※ 제2차 고속도로 건설 계획 도로정책심의위 의결·확정 사항(2022. 1. 28.)
- 2023. 8. (1단계 사업) 서울-양주 고속도로 민간투자사업 제3자 제안공고 (국토교통부 공고 제2023-958호)
- 2023. 9. (1단계 사업) 서울-양주 고속도로 민간투자사업 제3자 제안 재공고 (국토교통부 공고 제2023-1114호)
- 2024. 1. 서울-양주 고속도로 민간투자사업 우선협상대상자(포스코이앤씨컨소시엄) 선정(국토부 보도자료 게시)
- 2025년 하반기 실시협약 체결 예정
- 2026년 하반기 실시계획 승인 및 공사 착공 예정

□ 문제점 및 대책

- 동두천, 양주, 연천 관련부서 및 양 시군 국회의원과 함께 남북고속도로 추진 필요성을 관련부처에 적극 건의하여 최우선 사업 추진 필요

□ 민선8기 로드맵

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진	식	착공		제3자 제안공고	우선협상 대상자 선정	실시협약 체결	착공	추진

15 교통약자를 배려하는 길

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	도·시비

경기도 도로안전과장 천병문 ☎ 8030-3930, 도로운영팀장 이용원 ☎ 8030-3941
 도로과 도로정비팀장 선호철 ☎ 2447, 담당자 엄상규 ☎ 2409

□ 사업개요

- 교통약자의 안전성 향상을 위한 보행공간 제공
 - 차량과 분리된 보행공간 제공, 통학로 상 보행 안전시설 확충
- 교통약자의 이동 편의성 향상을 위한 시설 개선
 - 유효 보도폭 확보, 보행 동선 연결성 강화

□ 추진계획

- '22. 7. ~ '25. 12. : 동두천시 보행안전 및 편의증진 기본계획(2023~2027) 수립 용역 추진
- '23. 1. ~ '24. 12. : 초등학교 주변 보행환경 개선사업 추진
- '23. 7. ~ '25. 12. : 관내 교통약자를 위한 보행자길 개선 사업 지속 추진

□ 추진실적

- 동두천시 안전한 보행환경 조성사업(경기도)
 - 동두천초등학교 주변 보행자 우선도로 조성 사업
 - 2023. 1. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 4. ~ 6. : 공사 착공 및 준공
 - 지행동 714번지 일원 보행자 우선도로 조성 사업
 - 2023. 6. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 9. ~ 12. : 공사 착공 및 준공
 - 청소년수련관~지행초등학교 일원 통학로 정비사업
 - 2024. 3. : 실시설계 용역 착수
 - 2024. 5. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

□ **향후 추진계획**

○ ' 23. 7. ~ ' 25. 12. : 관내 교통약자를 위한 보행자길 개선 사업 지속 추진

○ ' 24. 3. ~ ' 24. 6. : 지행초등학교 통학로 정비공사 추진

※ 2024년 1월 중 지행동 725-3 번지 일원 보행자우선도로 조성사업 도비(200,000천원) 신청

□ **기대효과**

○ 차량과 분리된 보행 공간 및 안전시설 제공을 통한 교통약자의 안전성 및 이동 편의성 확보

□ **개발 및 사업비 확보 방안**

○ 발전종합계획 변경

□ **민선8기 로드맵**

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보행환경 및 편의증진 기본계획 수립 용역																	
안전한 보행환경 조성사업																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	790		200	90	500		
국비							
도비	395		100	45	250		
시비	395		100	45	250		
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
안전한 보행환경 조성	m	1,200m		200m	400m	600m		

GTX-C노선 연장 추진**(동두천시 차랑기지 인근 지역에 도시개발 사업 연계)**

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-24	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	자체

도시재생과 도시계획팀장 강수룡 ☎ 2355, 담당자 강민균 ☎ 2398

□ 추진배경

- 동두천역 GTX-C노선 연장에 대비하여 연계교통 및 환승활동과 상업·업무 등 사회경제활동을 복합적으로 지원하기 위한 복합개발 및 사업비 확보 방안 등에 대한 검토

□ 사업개요

- 동두천역 GTX-C노선 연장 대비 환승센터, 도로 등 기반시설 설치 및 민간 주도형 상업·업무 등 지원시설 복합개발 유도를 위한 도시개발사업 기틀 마련
 - 위치 : 동두천동 245-1번지 일원
 - 면적 : 67,559㎡ (국·공유지 9,868㎡, 사유지 57,691㎡)
 - 주변 현황
 - 일반상업지역(역세권지구단위계획)·제2종일반주거지역(舊 야구장)·자연녹지지역(동원연탄), 캠프 케이시, 동양대학교, 주택, 산업단지, 상가 등 입지

□ 문제점 및 대책

- 주변지역사업에 대한 국비 확보 차원에서 발전종합계획 사업예산을 전환하여 집행 할 수 있도록 관련 부처 협의 (행정안전부, 기획재정부)
- 사업대상지 내 연탄공장 폐업 필요에 따른 관련 기관 협의 (산업통상자원부, 한국광해광업공단 및 한국철도공사)
- 대상지 내 주한미군 철도부지 일부 포함에 따른 반환 협의(국방부 주한미군이전사업단)

□ 개발 및 사업비 확보 방안

○ 발전종합계획 예산 전환 추진

- 공여구역 반환 지연으로 발전종합계획에 반영된 사업의 효율적 사용을 위해 동두천역 주변지역사업으로 발전종합계획 변경

○ 기반시설 건설사업을 발전종합계획에 우선 반영하여 추진

- 기반시설사업 검토

(단위 : 억원)

구 분	규 모	개략사업비	비고
계		400	
GTX-C 이용객을 필수기반시설 건설 사업비	토지매입 등 1식 (면적 약 26,000㎡)	250	
	환승센터, 도로, 공원, 주차장 1식 (부지면적 약 26,000㎡)	150	
지원시설 복합개발사업	주거·상업·업무시설 1식 (부지면적 약 44,000㎡)	-	민자

※ "GTX-C 동두천 연장 사전타당성 조사" 결과 교통수요 기준 미달로 국가기간 및 광역복합환승센터 지정은 불가하며, 민간투자사업 전제로 일반복합환승센터 또는 주차장형 환승센터 지정이 적정

□ 추진계획

○ 2024년 상반기 GTX-C노선 연장 여부 확정

○ 「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」에 따라 환승센터, 도로, 공원 및 주차장 등 필수기반시설은 발전종합계획 변경을 통해 사업 추진

○ 「도시개발법」에 따른 도시개발사업 추진을 통한 주거·상업·업무 시설 등 지원시설 복합개발 기틀 마련 (민자 유치 연계)

□ 기대효과

○ 접경지역 균형발전 도모, 유동 인구 증가, 경기 북부지역 주민들의 교통편의 증대 및 삶의 질 향상

○ GTX-C노선 연장에 따른 환승센터 및 도로·공원 등 기반시설 설치를 통한 이용자 편의 제공 및 주변지역 활성화

□ 위치도



□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	35,000						40,000	
국비	17,500						20,000	
도비								
시비	17,500						20,000	
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
GTX-C노선 연장	식	확정			확정			
타당성평가 및 개발계획 용역	식	완료				착수/완료		
기본 및 실시설계 용역	식	완료				착수	완료	
기반시설 건설사업	식	착공						착공

청년 및 신혼부부를 위한 공공임대주택 건립

※도지사 공약(53번) : 청년·신혼부부 등 무주택자 20만호 공급

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 주택정책과 공공주택팀장 김태철 ☎ 8008-3235

동두천시 건축과 주택팀장 김혜정 ☎ 2395, 담당자 안예지 ☎ 2402

□ 사업개요

○ 경기도형 복합개발사업(공공시설+임대주택)

- 개념 : 공공시설과 임대주택을 복합개발하여 공공서비스 질 향상 및 공공임대주택 공급을 확대
- 추진기간 : 2023.~2028.
- 위치 : 지행동 722번지(송내 4주차장)

공공시설명	위치(주소)	비고
송내4 공영주차장	지행동 722번지	300m 이내 보도 5분 거리 지행역

- 공급대상 : 청년 및 신혼부부, 고령자 등 주거 취약계층
- 내용 : 공공임대주택, 생활 SOC 시설(가족센터) 등

□ 추진실적

- 2023. 1. 9. 통합공공임대주택 수요 조사 실시(서면 설문조사)
- 2023. 2. 14. 경기도청 및 경기주택도시공사(GH)에서 대상지 방문 및 검토
- 2023. 5. 15. 통합 공공 임대주택 건설사업 규모검토 용역 계약
- 2023. 5. 23. 경기도청 및 GH, 설계자와 건설사업 규모검토 회의
- 2023. 6. 26. 통합 공공 임대주택 건설사업 규모검토 용역 준공
- 2023. 7. 경기주택도시공사(GH) 사업성 검토 용역 발주
- 2023. 9. 11. 통합공공임대주택 관련 설문조사 실시
- 2023. 10. 17. 경기주택도시공사(GH) 사업성검토 용역 준공
- 2023. 11. 10. 회의 시 경기도형 복합개발사업 추진 의향 확보
- 2024. 6. 4. 도시관리계획 변경 수립 용역 계약 및 착수
- 2024. 6. 19. 모듈러 연구용역 공고 게시(GH발주)

□ 문제점 및 대책

- 경기주택도시공사 측에서 고층 모듈러주택 공법을 적용한 임대주택 건립을 추진할 의향을 확보하였음
- 용도지역에 따른 공급물량을 검토했을 때 현재 제2종일반주거지역보다 일반상업지역의 용도지역이 더욱 적합하였으며, 용도지역 변경을 위한 용역 계약 및 착수 완료

□ 추진계획

- 2024. 7월 중 경기주택도시공사 모듈러 연구용역 착수 예정
- 2024. 8월 이후 경기도 복합개발사업 추진 협약 체결 예정
- 2026. 공사 착공 예정
- 2028. 공사 준공 예정

□ 민선8기 로드맵

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공청사 복합개발 공모	식	준공		후보지 선정				착공

18 산지 친화형 사업 발굴 및 적극적 투자유치

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-28	중기	임기후	동두천시	계속	추진중	국·시비

행정안전부 균형발전진흥과장 이준식 ☎ 044-205-3530, 균형발전담당관 홍성덕 ☎ 031-8030-2610
투자개발과 투자개발과장 문기식 ☎ 2581, 담당자 개발기획팀장 김윤세 ☎ 2582

□ 사업개요

- 사업명 : 왕방계곡 숲길(트레일)조성 사업
- 위치 : 왕방계곡(동두천 자연휴양림~탐동초교 인근 구간)
- 사업기간 : 2024.~ 2026.(3개년)
- 사업비 : 7,500백만 원(국비 6,000, 시비 1,500)
- 사업내용 : 숲길(트레일) 조성(숲길 약 3.6km, 거점 쉼터 6개소, 안전시설물 등 조성)

□ 추진실적

- 2023. 4. : 특수상황지역 개발사업 신규사업 신청
- 2023. 8. : 특수상황지역 개발사업 대상 확정
- 2023. 9. : 특수상황지역 국고보조금 사전통보(2024년 사업비 내시)
- 2024. 1. : 사업이관(공원녹지과->투자개발과)
- 2024. 5. : 경기도 계약심사 및 설계용역 공고 완료

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음.

□ 향후 추진계획

- 2024. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 7.~ 2025. 3. : 기본 및 실시설계 용역
- 2025. 4. ~ 2026. 12. : 공사 착공(보상 등) 및 준공

□ 기대효과

- 접근성 저하로 상권쇠퇴 및 방문객이 감소되고 있는 왕방계곡에 자연휴양림과 연계된 특색있는 숲길 조성으로 방문객 휴식공간 제공 및 상권 활성화 유도

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업비 확보 및 실시설계용역·행정절차 추진																	
숲길(트레일길) 조성공사 추진																	

○ 소요예산액 : 7,500백만원(국비 6,000, 시비 1,500)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,500			660	1,490	5,350	
국비	6,000			550	500	4,950	
도비							
시비	1,500			110	990	400	
기타							

○ 왕방계곡 숲길(트레일) 조성

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
숲길(트레일길) 설계 및 행정절차 추진	식	1			80%	20%		
숲길(트레일길) 조성공사	식	1						100%

반려동물 테마파크 조성 추진

※ 도지사 공약(176번) : 권역별 반려동물 테마파크 조성

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	도·시비

경기도 반려동물과 반려동물정책팀장 배태근 ☎ 8030-4471

동두천시 투자개발과 투자지원팀장 김재상 ☎ 2590, 담당자 최보경 ☎ 2589

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8.~2027. 12.
- 위 치 : 동두천시 상봉암동 산18 일원
- 사업내용 : 반려동물 테마파크 조성(부지면적 약100,000㎡)
 - 놀이·체험시설, 휴양·여가시설, 문화·교육시설, 의료·장묘시설 등

□ 추진실적

- 2022. 7. : 여주 반려동물테마파크 현장방문, 경기도청 담당자 면담
- 2022. 11. : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2022. 11. : 여주 반려동물테마파크 시설전학(A구역) 및 경기도 담당자 면담
- 2022. 12. : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수 보고 및 시장 면담
- 2023. 1. : 의원정담회(1월) 용역 착수 보고 및 의견수렴
- 2023. 2. : 공여구역주변지역 등 발전종합 변경계획에 포함 건의(국비)
- 2023. 3. : 경기도 반려동물과 출장 및 담당과·팀장 면담
- 2023. 5. : 타당성검토 용역 중간보고 및 의원정담회(5월) 보고
- 2023. 6. : 사업대상지 선정 및 주민설명회 개최
- 2023. 7. : 타당성검토 용역 의원정담회(7월) 보고 및 용역 준공
- 2023. 8. : 경기도 지방재정 투자심사의뢰, 건축기획용역 착공
- 2023. 10. : 경기도 지방재정 투자심사 완료(조건부 추진)
- 2023. 11. : 건축기획용역 추진현황보고 및 의원정담회(11월) 보고
- 2023. 12. : 경기도 공공건축센터 사전검토 접수 및 현장방문
- 2024. 1. : 건축기획용역 준공
- 2024. 3. : 공공건축심의, 기본 및 실시설계 용역 계약심사 및 계약심의

□ 문제점 및 대책

- 대규모 사업비가 소요되어 자체사업(시비 100%)으로 추진 시에는 재정적 부담
 - [대책1] 경기도 ‘북부권역 반려동물 테마파크 조성’ 공모사업 신청
 - [대책2] 발전종합계획 주변지역 사업으로 반영 건의(국비 50%)
- 테마파크 내 장묘시설 등의 기피시설 설치 시 지역 주민의 반대 여론
 - [대책] 주민설명회 등을 통한 지속적 의견 수렴 및 다양한 주민설득 방안 마련
- 인근 경기북부 지자체(연천, 포천)에서 유사사업 추진중으로 경쟁력 저하 우려
 - [대책] 타지자체 추진현황 파악 및 구획 재조정, 경쟁력을 갖출 수 있는 방안을 찾아 실시설계 반영 (전철 접근 가능한 편리한 교통여건, 소요산과 연계한 관광지의 지리적 장점, 소요산 야구공원 부지를 활용한 공간적 확대 방안 등)

□ 추진계획

- 2024. 6.~2025. 12. : 조성계획 수립 등 실시설계 및 도시 관리계획 변경 추진
- 2026. 1.~2027. 12. : 공사 추진

□ 기대효과

- 반려동물 대회 및 축제, 펫시터 서비스, 쇼핑센터, 반려동물 산업 단지 등 다양한 부가가치를 창출하여 지역경제 활성화 기여
- 반려동물 양육 가구 증가에 따른 관련 서비스 수요 충족

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역															
건축기획 용역 및 투자심사															
실시설계 및 도시관리계획 변경															
공사															

○ 소요예산액 : 25,000백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	25,000		100	50	1,500	11,350	12,000	
국비	11,650		0	0	0	5,650	6,000	
지방비	13,350		100 (입지선정)	50	1,500	5,700	6,000	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역	식	준공	착수	준공				
실시계획 수립	식	준공			착수/준공			
공사착수	식	착공				착공		

노인 및 장애인회관 건립

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-42	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	시비

동두천시 투자개발과 건축시설팀장 강민수 ☎ 2595, 담당자 박지훈 ☎ 2597

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7.~2025. 7.
- 위 치 : 동두천시 생연동 511-1번지 일원
- 총사업비 : 19,300백만 원(시비 19,300)
- 사업내용 : 노인회관 및 장애인회관 건립(부지면적 3,980㎡, 지상3층 2동)
 - 노인회관 : 연면적 1,335㎡, 장애인회관 : 연면적 1,445㎡

□ 추진실적

- 2022. 7. : 노인회관 및 장애인회관 건립계획 수립
- 2022. 8. : 지방재정 투자심사, 중기지방재정계획 반영
- 2023. 1. : 부지 매입 및 소유권 이전 완료
- 2023. 3. : 건축기획 용역 발주
- 2023. 6. : 건축기획 용역 준공 및 공공건축사업계획서 사전검토
- 2023. 7. : 공공건축심의 완료
- 2023. 8. : 계약심사 및 설계공모 세부 추진계획 수립
- 2023. 9. : 건축 설계공모 공고
- 2023. 10. : 설계공모 평가심사위원회 개최 및 설계자 확정
- 2023. 11. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수보고회, 노인회·장애인회 의견수렴
- 2024. 1. : 의원정담회(착수 보고)
- 2024. 3. : 노인회·장애인회 의견수렴 및 공공건축물 건축협의

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 추진계획

- 2024. 5. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2024. 7. : 기존 건축물 철거 공사 추진
- 2024. 9. : 공사 착공
- 2025. 9. : 공사 준공

□ 기대효과

- 노인인구 및 장애인복지 수요 증가에 따른 관련 서비스 수요 충족

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 토지매입															
건축기획 용역 및 건축설계공모															
기본 및 실시설계															
공사															

- 소요예산액 : 약 19,300백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	19,300			5,428	4,617	9,255	0	
국비	0							
지방비	19,300			5,428	4,617	9,255		

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 및 설계공모	식	준공	착수	준공				
기본 및 실시설계 완료	식	준공		착수	준공			
공사완료	식	준공			착공	준공		

완료사업 서면보고 자료(23건)

1 권역별 범죄예방 환경 및 생활안전 디자인 연구 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-29	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체

기획감사담당관 기획팀장 김현철 ☎ 2054, 담당자 김태구 ☎ 2145

□ 사업개요

- 용역명 : 동두천시 범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인 수립
- 용역기간 : 2023. 3. 20.~11. 28.(▲ 73일)
 - 당초 : 2023. 3. 20.~9. 15.
- ※ 본 용역 내 시범사업 실제 사례제시(도시재생지원센터 사업과의 연계)로 실무자 이해도 향상 및 원활한 사업실행 기반 구축을 위해 해당 사업의 일정을 고려하여 2023. 7. 28.~10. 9.까지 용역 중지 후 재개하였음.
- 내용 : CPTED 기본계획 수립 및 가이드라인 개발, 시범사업 제안
- 선정방법 : 협상에 의한 계약

□ 추진경과

- 2023. 3. 20. : 계약체결 및 용역착수
- 2023. 4. 10. : 착수보고회 개최
- 2023. 5. 9. : 유관기관(동두천 경찰서) 협의
- 2023. 6. 13. : 자문위원회 구성 및 개최
- 2023. 7. 4. : 방범기동순찰연합대 지대장 회의 시 의견수렴
- 2023. 7. 21. : 도시재생지원센터 사업 담당자 협의
- 2023. 7. 28. : 용역 중지
- 2023. 10. 10. : 용역 재개
- 2023. 10. 30. : 중간보고회 개최
- 2023. 11. 1. : 공공디자인 진흥위원회 심의
- 2023. 11. 13. : 최종보고회 개최
- 2023. 11. 28. : 용역 완료
- 2023. 12. 7. : 「동두천시 범죄예방 도시환경디자인(CPTED) 기본계획 및 가이드라인」 수립 및 배포(시청 홈페이지 게시 등)

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계약체결 및 용역착수	■																
세부전략 계획 및 가이드라인 개발	■	■															
용역 완료	■	■	■	■													

○ 소요예산 : 58백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	58			58				
국비								
도비								
시비	58			58				
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인	식	1		1				

2 공정한 인사정책 시행

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
9-44	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

자치행정과 인사팀장 박정호 ☎ 2126, 담당자 김태우 ☎ 2122

□ 사업개요

- 공정하고 합리적인 인사제도 운영
- 전보 기준 구체화
- 평가 및 조직진단 활성화
- 상시적인 소통채널 강화

□ 추진계획

- 공정하고 합리적인 인사제도 운영
 - 2022년도 인사 운영계획에 새로운 인사방향 수정·보완
 - 근무성적평정을 국 단위로 개선, 다양한 평가 반영 및 포괄적인 평정 시행
 - 공직 경쟁력 강화를 위하여 성과우수 및 소극행정을 근무성적평정에 적극 반영
 - 성과 중심의 가산점 분야를 확대하고 가점의 현실화
 - ※ 승진대상 직렬은, 직렬별 인원비율, 평균 승진소요연수, 퇴직자 직렬, 직렬별 1순위자의 현직급·최초임용일 등 고려하여 선정
- 전보 기준 구체화
 - 근무기간, 전문성, 보직경로 등 고려, 인력 적재적소 배치
 - 부서 간 진입장벽 해소 및 합리적 보직 부여를 위한, 본청·외청 및 선호부서·기피부서 간 순환보직 실시
 - 기피부서 근무자 및 3년 이상 장기근무자 의무전보제 운영
- 평가 및 조직진단 활성화
 - 전년도 근무성적평정을 100% 연동하는 기존 성과상여금 제도의 개선방안 강구
 - 실적우수자 인센티브 강화
 - 적극행정 우수공무원 선발 확대
 - 외부 전문기관의 직무분석 및 조직진단 실시, 팀 분할·통폐합·증감원에 반영, 조직 유연성 확보 및 행정환경 변화에 전략적 대응

○ 상시적인 소통채널 강화

- 공무원노조의 인사제도 개선안 청취 (실무협의체 구성)
- 인사제도 개선사항에 대한 상시 설문조사 운영

□ 추진실적

○ 공정하고 합리적인 인사운영

- 국단위(4개 평정단위) 근무성적평정 실시로, 국별 특성에 따른 합리적인 평정
- 성과 중심의 가산점 재편, 가산점 항목 및 점수 확대
- 업무증대, 휴직 등에 대하여, 신속한 인력보충으로, 부서 업무공백 최소화
- 희망보직을 존중하면서, 업무특성, 업무처리능력, 부서간 순환보직, 인사운영상황 등을 고려한 전보

○ 조직진단 및 소통채널 강화

- 조직진단 전문기관의 진단결과를 신속하게 반영하여, 행정환경에 대한 신속하고 전략적인 대응
- 격무기피부서 재지정을 위한 설문조사지를 활용하여 전직원 의견 수렴

□ 문제점 및 대책

○ 3년 이상 장기근무자 의무전보

- 직렬특성 상 순환보직 제한되는 직렬에 대하여는 새로운 보직경로(분야) 발굴

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
조직진단 등	식	1	1					

3 지역아동센터 이용 확대추진 및 프로그램 다양화

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-①	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

사회복지과 아동복지팀장 김순섭 ☎ 2805, 담당자 이정은 ☎ 2806

□ 사업개요

- 지역아동센터 이용 학생 확대 추진 : 기 시행
 - 중위 소득 80%까지 이용 대상 확대
- 지역 사회와 연계한 프로그램의 다양화

□ 추진계획

- 지역아동센터 이용 확대 : 소득 상관없이 입소 가능
 - 연령기준 : 만 18세 미만의 아동
 - 소득기준 : 소득기준 없이 이용 가능
- 지역 사회와 연계한 프로그램의 다양화 계획
 - 지역아동센터 이용아동의 차별성과 다양한 수요를 충족시켜주기위해 각 센터별 보조금 교부하여 지역연계 프로그램 운영 활성화를 도모
 - 대상시설 : 푸른샘지역아동센터 외 13개소 [붙임] 참조

□ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 2월 : 지역아동센터 14개소 보조금 신청 및 추진계획서 접수
- 2024. 3월 : 지역아동센터 계획에 따른 보조금 지급
- 2024. 3월~12월 : 지역아동센터 개별 지역 연계프로그램 운영
- 2025. 1월 한 : 보조금 정산 등

□ 기대효과

- 지역아동센터를 이용하는 아동들에게 다양한 프로그램을 제공하여 공동체 속에서 더불어 살아갈 수 있는 바른 가치관 확립
- 지역아동센터 이용아동에게 다양한 프로그램을 지원하여 자존감을 향상시키고 자기개발과 잠재된 능력을 발굴시킬 수 있는 기회 제공

[붙임] 지역아동센터별 프로그램 계획

연번	시설명	대표(시설장)	프로그램 운영 계획	지역자원연계	예산액 (천원)
1	푸 른 샘	송재산(서유선)	• 비누, 향수만들기 공방체험 • 글램핑 체험 • 도마만들기 공방체험	보산동 문화특구 공방체험, 인디언숲 캠프닉	2,400
2	동 안	장만근(김경자)	• 롤링킹 • 목공예프로그램	놀자숲 프로그램	2,400
3	아이들웃음터	한완수	• 캠핑체험(1박2일)	인디언숲 캠프닉	2,400
4	드 림	박찬규(박상희)	• 앓은반 사물놀이 • 트램폴린 체험활동	관내 기관 전통체험, 팡팡스테이션	2,400
5	생 연	이경희	• 앓은반 사물놀이	관내 시민회관	1,800
6	행복꿈터	박선영	• 놀자숲 체험 • 수영교실	놀자숲, 관내 수영장	1,800
7	사랑나무	정근재(정은희)	• 생활체육(롤러스케이트)	롤킹롤러스케이트장	1,800
8	보 산	김명숙	• 전쟁기념관 체험 • 전시 관람 • 문화체험(영화관람)	자유수호평화박물관, 경기북부어린이 박 물관, 관내 극장	1,800
9	꿈 틀	김성윤	• 공방체험 • 체육활동(베드민턴 외) • 문화체험(놀숲, 영화관람)	시민회관, 놀자숲	1,800
10	해 맑 음	김승하(최금숙)	• 공예체험	점이아트공방	1,800
11	에 이 스	김장수(김용호)	• 토탈공예 체험	관내 인력자원	1,800
12	지 행	박순자(김현숙)	• 놀자숲 문화체험활동	놀자숲 프로그램	1,800
13	두 레	송순화	• 수영 체험활동	플라이키즈스윙	1,800
14	우 성	최용화	• 수영 체험활동	관내 수영장	1,800

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지역아동센터 이용 확대 추진 및 프로그램 다양화																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	132	20	30	27	27	27	
국비							
도비							
시비	132	20	30	27	27	27	
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지역연계 프로그램 운영 수	개	63	3	15	13	13	7	8

4

다문화가족 자녀 사회포용안전망 사업

※ 도지사 공약(235,236번) : 가정통신문 번역 및 다문화가족 청소년 상담 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑰	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

경기도 가족다문화과 다문화지원팀장 정진호 ☎ 8008-2486

동두천시 여성청소년과 여성가족팀장 김혜원 ☎ 2265, 담당자 정란 ☎ 2370

□ 사업개요

- 목 적 : 다문화가족 학령기 자녀의 학교적응 지원 및 미래인재 육성
- 사업내용
 - 기초학습 지원
 - 대상 : 3~12세 다문화 아동·청소년 *미취학(3~6세), 저학년(1~3학년), 고학년(4~6학년)
 - 내용 : 기초 한글, 수학 등 기본 학습지원 및 초등학교 생활·교육과정 안내
 - 진로설계 지원
 - 대상 : 7~18세 다문화 아동·청소년
 - 내용 : 체계적이고 전문적인 심리상담을 통해 진로·취업 컨설팅 제공
- 시행기관 : 동두천시 가족센터(센터장 이정숙, 중앙로 245 두드림 희망센터 2층)

□ 추진경과

- 2023. 1.~ : 직원 채용 및 1분기 보조금 교부
- 2023. 2.~3. : 사업홍보 및 대상자 모집
- 2023. 3.~4. : 상상드림(한국어교육센터) 리모델링 및 개소
- 2023. 4.~ : 프로그램 운영 및 분기별 보조금 지급
- 2023. 12.~ : 정산 및 사업평가

□ 문제점 해결

- 교육 및 상담 공간 확보를 위한 한국어교육센터(상상드림) 개소
 - 소재지 : 중앙로245번길 12-13, 생연2동 경로당 (지하1층, 지상1~2층, 연면적 191.98㎡)
 - 추진과정
 - 2023. 2. 17. 재산관리관 변경(사회복지과→여성청소년과)
 - 2023. 2. 23. 동두천시-동두천시 가족센터 간 대부계약 체결
 - 2023. 4. 5. 상상드림 개소(국제로타리클럽 사업 공모하여 사업비 확보, 내부 인테리어 공사)
 - 2023. 6. 옥상 방수 공사 완료(건물 노후로 인한 옥상 누수 발생으로 신속한 보수)

□ 기대효과

- 다문화가족 자녀의 지원체계 강화로 안정적인 한국 사회 정착 및 글로벌 인재 육성 기여

□ 향후 추진계획

- 지속 추진

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	390		90	100	100	100	
국비	195	-	45	50	50	50	
도비							
시비	195	-	45	50	50	50	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
참여자 수	명	100	-	100	100	100	100	100

5

영·유아 보육시설 교구, 교재 지원

※ 도지사 공약(146번) : 영유아 교재교구 보급 및 놀이 코칭 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-②	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

경기도 보육정책과 보육정책팀장 김덕선 ☎ 8008-2370

동두천시 여성청소년과 보육팀장 박성경 ☎ 2264, 담당자 김진향 ☎ 2477

□ 사업개요

- 어린이집에 교재교구비를 지원하여 보육 환경 및 서비스 질 향상
- 국비로 교재교구비 사업이 기지원되고 있으나, 지원 조건을 충족하지 못해 혜택을 받지 못하는 어린이집과 기존 대상 어린이집에 시비로 교재교구비 확대 지원
- 지원 대상 및 내용

사업 분류		현 행(2022)	변 동(2023~2024)
기존 국비 사업		지원 조건 충족 어린이집만 현원별 40만원~100만원 지급	동일 지원
신규 시비 사업	기존 국비 대상 어린이집	-	현원별 20만원~50만원 추가 지급
	국비 대상 아닌 어린이집	-	

- 지원 대상 및 지급시기: 관내 모든 어린이집, 연 1회(7월 중)

□ 추진실적

- 2022. 9월: 추진계획 수립
- 2022. 12월: 2023년 본예산 반영
- 2023. 7월 교재교구비 관내 어린이집 66개소 지급 완료
- 2023. 12월: 2024년 본예산 반영

□ 기대효과

- 국비 지원 어린이집과 국비 미지원 어린이집 간의 보육 격차 해소
- 공평한 교재교구비 지원으로 전반적인 관내 아동 보육의 질 향상

□ 민선8기 로드맵

○ 예산총액 : 54백만원

- (국비 사업) 지원 평균액 500천원 * 약64개소 * 1회 = 32백만원

- (시비 사업) 지원 평균액 340천원 * 약64개소 * 1회 = 22백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	284	30	34	58	54	54	54	
국비	118	18	20	20	20	20	20	
도비	56	9	10	10	9	9	9	
시비	110	3	4	28	25	25	25	시비 추가

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원 어린이집 수	개소	70	76	67	64	64	64	64
어린이집 교재교구비 지원	백만원	266	34	58	54	54	54	54

6 보육교직원 복지 혜택 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-③	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

여성청소년과 보육팀장 박성경 ☎ 2264, 담당자 김진향 ☎ 2477

□ 사업개요

○ 보육교직원 장기근속수당 확대 지원

- 보육교직원 복지 혜택 확대를 위해 국공립어린이집 교직원에 비해 처우가 열악한 민간·가정어린이집 교직원과 원장의 장기근속수당을 증액하고자 함.
- 장기 근무 보육교사 처우 지원을 통해 유능한 보육 인력 확보 및 보육 교직원의 이직률을 낮춰 아동의 안정된 보육 환경 조성 도모

○ 지원 대상 및 내용

대 상	현행(2022)	변동(2023~2024)
5년 이상 근무 국공립·법인 교직원	5만원	동일 지원
2년 이상 근무 민간·가정 교직원	5만원	8만원
3년 이상 근무 민간·가정 교직원	7만원	
5년 이상 근무 민간·가정 원장	7만원	8만원

○ 지원 시기 및 방법 : 매월, 보육 교직원 계좌로 직접 입금

□ 추진실적

- 2022. 9월: 추진계획 수립
- 2022. 12월: 2023년 본예산 반영
- 2023. 1월~: 매월 지원 중

□ 향후 추진계획

- 지속 추진

□ 기대효과

- 민간·가정어린이집 교직원 및 원장과 국공립 교직원 간의 처우 등 격차 해소
- 보육 교직원의 장기재직으로 보육환경 안정감이 높아져 보육의 질 향상

□ 소요예산

○ 예산총액 : 250백만원(2024년 기준)

- 국공립·법인어린이집 교직원 5만원 * 50명 * 12월 = 30백만원
- 민간·가정어린이집 교직원 8만원 * 200명 * 12월 = 192백만원
- 민간·가정어린이집 원장 8만원 * 30명 * 12월 = 28백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,195	161	153	211	230	220	220	
시비	1,275	161	153	211	250	250	250	

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지급대상 보육교직원 수	명	240	236	240	230	220	220	220
보육교직원 장기근속수당	백만원	997	153	211	250	240	120	120

7

소상공인의 적기 자금 활용을 위한 특례보증 확대

※ 도지사 공약(21번) : 소상공인·자영업자 금융지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑬	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체예산

경기도 지역금융과 정책금융팀장 황준하 ☎ 8030-4721

동두천시 일자리경제과 경제팀장 이해원 ☎ 2277, 담당자 양지원 ☎ 2278

□ 사업개요

○ 사업명 : 소상공인 특례보증 이차보전* 지원

* 특례보증에 따른 금융기관으로부터 받은 융자금에 대한 이차 지원


○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 특례보증을 통해 대출을 실행한 동두천시 소재 소상공인

○ 사업내용 : 소상공인 특례보증 대출이자 연 2% 이내 2년까지 지원

○ 사업비 : 20백만원(2024년 본예산 기준)

○ 지원절차



□ 추진실적

○ 2022. 12. 27.(화) 업무협약(금융기관)

○ 2023. 1. ~ 12. 2023년도 이차보전금 분기별 지급

○ 2024. 1. ~ 12. 2024년도 이차보전금 분기별 지급

○ 2023. 1. ~ 12. : 109건

○ 2024. 1. ~ 6.(현재) : 66건

□ 기대효과

- 특례보증 대출금 이자 지원을 통한 경영 애로 소상공인 부담 완화
- 특례보증 수요 증가를 유도함으로써 지역경제 활성화 기대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
업무협약																	
사업계획 수립 및 예산 편성																	
사업추진(이차보전금 지급)																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	440	-	40	200	200	-	
국비							
도비							
시비	440	-	40	200	200	-	
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원업체 수	개소	200	-	200	200	200		

8

소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원

※도지사 공약(21번) : 소상공인·자영업자 금융지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-14	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체예산

경기도 지역금융과 정책금융팀장 황준하 ☎ 8030-4721

동두천시 일자리경제과 경제팀장 이해원 ☎ 2277, 담당자 양지원 ☎ 2278

☐ **사업개요**

- 사업명 : 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 동두천시 소재 소상공인, 중소기업
- 사업내용 : 기간 내 신규 접수된 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 (보증액의 1%) 지원
- 사업비 : 60백만원(2024년 1회 추가경정예산 기준)
 - 소상공인 40백만 원, 중소기업 20백만 원

☐ **추진실적**

- 2022. 12. 27.(화) 업무협약(경기신용보증재단)
- 2023. 1. 출연금 출연
- 2023. 1. ~ 12. 지원실적
 - 소상공인 : 232건 / 70백만 원
 - 중소기업 : 13건 / 19백만원
- 2024. 1. 출연금 출연
- 2024. 1. ~ 12. 지원실적
 - 소상공인 : 119건 / 30백만 원
 - 중소기업 : 0건

☐ **기대효과**

- 특례보증 수수료 지원을 통한 경영 애로 소상공인·중소기업 부담 완화
- 특례보증 수요 증가를 유도함으로써 지역경제 활성화 기대

□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	220	-	100	60	60	-	
국비							
도비							
시비	220	-	100	60	60	-	

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
업무협약																	
사업계획 수립 및 예산 편성																	
사업추진(특례보증 수수료 지원)																	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원업체 수	개소	360	-	120	120	120		

9

저탄소 녹색 성장을 위한 신재생 에너지 보급 활성화

※ 도지사 공약(248번) : 재생에너지 활성화 및 에너지 전환 기반 조성

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	단기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·도·시비

산업통산자원부 재생에너지산업과 진정우 ☎ 044-203-5377

경기도 기후에너지정책과 안재용 ☎ 8008-6022

동두천시 일자리경제과 에너지팀장 최정열 ☎ 2327, 담당자 김채현 ☎ 2329

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1.~12.
- 대 상 : 태양광 발전설비 설치 희망자
- 사업비 : 336백만 원 (국비 43, 도비 126, 시비 79, 자부담 88)
 - 미니태양광 보급지원사업 : 47백만 원 (도비 19, 시비 19, 자부담 9)
 - 신재생에너지보급 주택지원사업 : 97백만 원 (국비 43, 도비 11, 시비 22, 자부담 21)
 - 경기도 주택태양광(3kW) 지원사업 : 192백만 원 (도비 96, 시비 38, 자부담 58)
- 내 용 : 미니태양광 보급지원사업 등 3개 사업 추진

□ 추진실적

- 2024. 3~6. : 신재생에너지보급 주택지원사업, 단독주택 20가구 선정 완료
- 2024. 4~6. : 미니태양광 보급지원사업, 참여기업 선정 완료, 참여자 모집 중
- 2024. 6. : 경기도 주택태양광(3kW) 지원사업, 단독주택 36가구 모집 완료

□ 기대효과

- 온실가스 배출 감소에 따른 지구환경 보호
- 에너지 수급의 불확실성을 낮추고 전력공급 안정성 향상

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
미니태양광 보급지원사업																	
신재생에너지보급 주택지원사업																	
경기도 주택태양광(3kW) 지원사업																	
동두천시 녹색에너지 보급 주택지원사업																	
신재생에너지 확대기반조성사업																	

○ 소요 예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별 예산액				
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
합계	1,869	283	330	336	429	491
국비	752	129	119	43	215	246
도비	284	35	31	126	43	49
시비	452	62	127	79	86	98
자부담	381	57	53	88	85	98

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원용량	kW	887.3	163.3	162	192	180	97	190

10 장애인 보호자를 위한 힐링센터 운영

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑩	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체
사회복지과 장애인복지팀장	권민정 ☎ 2235, 담당자 김경단 ☎ 2156					
문화체육과 반다비체육센터팀장	백종관 ☎ 2893, 담당자 김진기 ☎ 2895					

□ 사업개요

- 사업목표 : 장애인 보호자의 삶의 질 향상을 위한 공간 조성
- 사업대상 : 장애인복지관, 반다비체육센터 이용 장애인의 보호자
- 사업비 : 19백만원(2023년 기준)
- 사업내용
 - 장애인복지관 : 7백만원(2층에 보호자 등 대기실 운영)
 - 반다비체육센터 : 12백만원(카페라운지에 장애인 및 장애인보호자 힐링센터 운영)

□ 추진실적

- 2023. 1. : 장애인복지관 휴게공간 조성 및 운영
- 2023. 9. : 제3회추경 예산확보 및 항목별 계약 추진
- 2023. 10. : 힐링공간 인테리어 조성 및 운영(소품 및 민원인용 PC 2대)

□ 기대효과

- 장애인시설 내 휴식공간을 제공하여 장애인과 보호자의 정서적 안정에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운영계획 수립																	
장애인복지관 휴게공간 운영																	
반다비체육센터 힐링센터 운영																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	19		19				
국비							
도비							
시비	19		19				
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
힐링센터 설치개소수	개소	2		2				

11 시민 건강증진을 위한 아웃도어 레저스포츠 등 맞춤형 프로그램 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-42	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

문화체육과 체육진흥팀장 이득만 ☎ 2205, 담당자 정희광 ☎ 2209

□ 사업개요 및 목표

- 우리 시는 사방이 산으로 둘러싸인 천혜의 자연환경을 가지고 있어, 산악지형을 활용한 레저스포츠 활성화를 위해 트레일러닝 대회, MTB(산악자전거) 대회 등 유치, 매년 1~2천명이 동두천시를 방문하고 있음
- 더불어 가용부지를 활용, 실내·외 공공체육시설을 확충하고 시민들의 건강증진 및 여가선용을 위한 생활체육프로그램을 지속적으로 확대하여 시민들의 아웃도어 레저스포츠를 활성화하고, 누구나 쉽게 여가활동을 즐길 수 있도록 하고자 함

□ 사업 추진실적

- 레저스포츠 대회 개최
 - 동두천 KOREA 50K 국제 트레일러닝대회
 - ※ 2022년 대회 : 9. 17.(토) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2023년 대회 : 4. 29.(토) 개최, 약 1,700여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2024년 대회 : 4. 26.~4. 27. 개최, 1일 2,000여 명 참가
 - 동두천 왕방산 MTB대회
 - ※ 2022년 대회 : 10. 23.(일) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2023년 대회 : 10. 15.(일) 개최예정(참가규모 확대 운영)
- 생활체육프로그램 운영
 - 운영기간 : 연중(분기별 모집)
 - 운영주체 : 동두천시체육회
 - 운영장소 : 국민체육센터(천보산로 688)
 - 프로그램 현황 : 성인(8개), 유·청소년(5개)

○ 공공체육시설 조성 및 부대시설 설치 등

사업명	위 치	사업비	진행상황	비 고
보산동 생활체육센터 조성	보산동 314-5 일원 (보산동 행정복지센터)	30,000백만원 (국비 50%, 시비 50%)	건축기획용역 진행중 제3차 중앙투자심사 제출예정	2024년 사업추진 중
종합운동장 테니스장 유지보수 (실내테니스장 조성)	종합운동장 테니스장	2,400백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2024. 5. 착공 2024. 10. 준공	2024년 사업추진 중
공공체육시설 개보수	배드민턴 전용구장	500백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2024. 5. 실시설계 완료 2023. 8. 공사 착공 2024. 1. 공사 준공	완료
공공체육시설 개보수	궁도장(동호정)	120백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2022. 7. 착공 2022. 8. 준공	완료
국민체육센터 헬스장 보강	국민체육센터 (2층)	1,900백만원 (국비 1,300 시비 600)	2024. 7. 준공 예정	2024년 사업추진 중
종합운동장 테니스장 추가설치	종합운동장 테니스장	350백만원 (시비)	2022. 7. 착공 2022. 8. 준공	완료
동양대학교 운동장 야간조명시설 등 설치	동양대학교 축구장	502백만원 (시비)	2022. 7월 준공	완료

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
레저스포츠 대회 개최	회	2	2					
생활체육프로그램 운영	건	13	13					
공공체육시설 조성 및 부대시설 설치	개소	7	3	3			1	

12 문화 예술 도시 및 문화 트렌드 개발

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-㉔	단기	임기내	동두천시	계속	완료	도·시비

문화체육과 문화예술팀장 안연진 ☎ 2070, 담당자 최민희 ☎ 3105

□ 사업개요 및 목표

- 지역 예술인 창작지원, 시민문화예술 활성화 등을 통해 문화예술 도시로 나아가는 기반을 조성하고 급변하는 문화트렌드에 대응함
- 기존 문화단체 역량 강화와 함께 새로운 문화·예술인 및 단체 발굴을 위한 다각도 공모사업을 추진하고 전문적으로 운영하여 문화·예술 도시 인프라 확충

□ 사업현황

구분(공약내용)	사업명	사업비	추진계획	비고
지역예술인 창작지원	공공미술 프로젝트	100백만원	예술인 간담회 실시 4월 / 작품 활동 및 설치(7월~11월)	도비보조
	예술인 기회소득지원	84백만원	예술인 기회소득지원(7월~12월)	도비보조
	장애예술인 창작지원	10백만원	장애예술인 대상 작품활동, 전시 등 예술활동 지원	도비보조
문화예술활동 지원사업 강화	지역문화 활성화 지원사업	65백만원	공모를 통해 문화예술 단체, 청년 지역문화, 공공예술 지원 (4월~11월)	자체사업
지역문화 역량강화 및 교육 활성화	생활문화 네트워크 활성화	5백만원	고용복지 연계사업 5월~11월	자체사업

□ 추진실적

- 2024. 5. : 지역문화 활성화 지원사업 공모 선정 완료 (1식)
- 2024. 5.~12. : 지역문화 활성화 지원사업 단체 선정 및 사업 추진(15개팀)
- 2024. 3.~12. : 장애예술인 창작지원 사업 추진
- 2024. 5.~11. : 생활문화센터 스마트미디어교육 사업(고용복지연계)
- 2024. 6. : 공공미술 프로젝트 공모 선정(박물관 법면 1개소)

□ 기대효과

- 다양한 민간활동 발굴을 통해 지역문화 활성화의 기초 토대 형성

□ 민선8기 로드맵

- 소요 예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	627			299	328			
국비								
도비	183			75	108			
시비	444			224	220			
기타								

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지역예술인창작지원	건	6		3	3			
문화예술활동 강화	건	4		2	2			
지역문화역량강화	건	2		1	1			

13 친환경 차량 보급 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉓	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

환경부 대기미래전략과장 류필무 ☎ 044-201-6880 담당자 전해진 ☎ 044-201-6888
 환경보호과 대기관리팀장 이형계 ☎ 2242, 담당자 김민옥 ☎ 2243

□ 사업개요

- 친환경 차량(전기자동차, 수소자동차, 전기이륜차) 구매 시 보조금 지급

□ 추진계획 (2024년)

(단위 : 백만원)

구분	전기자동차	수소자동차	전기이륜차	비고
사업비	2,915	195	27.2	
대 수	310	6	17	

□ 추진실적

(단위 : 대)

구분	전기자동차	수소자동차	전기이륜차	비고
2022년	143	1	15	
2023년	190	6	6	
누계	333	7	21	

□ 향후 추진계획

- 친환경 자동차 보조금에 대한 홍보 강화

□ 기대효과

- 친환경 자동차 보급 확대를 통한 대기환경 개선

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
세부상황																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	18,259	4,930	3,418	4,103	2,915	2,893		
국비	11,563	3,272	2,148	2,476	1,837	1,830		
도비	294	-	-	168	63	63		
시비	6,402	1,658	1,270	1,459	1,015	1,000		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
보급대수	대	1,020	180	230	280	330	-	-

친환경 차량 충전 기반시설 확충

※ 도지사 공약(256번) : 전기차 충전소 등 친환경 교통인프라 확충

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-34	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 첨단모빌리티산업과장 정한규 ☎ 8008-5711 친환경보급팀장 정현주 ☎ 8008-5716
동두천시 환경보호과 대기관리팀장 이형계 ☎ 2242, 담당자 조혜진 ☎ 2239

□ 사업개요

- 친환경 자동차(전기자동차) 충전 기반시설 확충

□ 추진계획

- 2025년까지 공용주차장 등에 개방형 충전기 100기 이상 설치
※ 2024. 3. 현재 동두천에 등록된 전기자동차 / 충전기 : 641대 / 456기
- 2024년 공영주차장 37기 설치 예정

□ 추진실적 (2023년)

구분	2023년	2024년	비고
보급대수	24	37(예정)	

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 전기자동차 개방형 충전기 부족으로 이용에 제한이 많음
- 대책
 - 공용주차장에 개방형 충전기 집중 설치

□ 민선8기 로드맵

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
보급대수	기	100	25	25	25	25	-	-

- 소요예산액
 - 비예산

15 디지털 시정 운영 시스템(메타버스) 구축 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑧	중기	임기내	동두천시	신규	완료	국·시비

정보통신과 정보통신팀장 김경환 ☎ 2264, 담당자 고현국 ☎ 2303

□ 사업개요

- 메타버스 기술을 활용한 체험형 서비스를 시민들에게 제공
- 스마트빌리지 보급 및 확산 사업과 연계하여 메타버스 구축 추진

□ 추진결과

- 관내 지역아동센터 및 노인복지관을 이용하는 아동과 노인들에게 즐길거리를 제공하여 건강복지 실현
 - 아동 대상(아동복지시설, 청소년수련관) : 가상현실 스포츠 시설
 - 노인 대상(노인복지관) : 메타버스 체험관
 - 전체 수량

구분	가상현실 스포츠	메타버스 운동기구	화상회의 시스템	화상회의 스튜디오	교육용 키오스크	비 고
아동복지시설	11	7				
청소년수련관	2	2				
노인복지관	1	2	1	1	2	



가상현실 스포츠 시설

메타버스 체험관

□ 추진실적

- 『디지털 시정운영 시스템(메타버스) 추진계획』 결재 완료(2022. 11. 29.)
- 2023. 2. ~ 6. : 계약 사전 절차 진행
- 2023. 6. 7. : 사업 계약 및 착수
- 2023. 8. 8. : 사업 설명회 개최(아동복지시설 및 노인복지시설 관계자)
- 2023. 10. 6. : 노인복지관(메타버스 체험관) 설치 완료
- 2023. 11. 3. : 청소년수련관 및 아동복지시설(가상스포츠 체험시설) 설치 완료
- 2023. 12. : 사업 준공 및 서비스 운영

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액
 - 2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 추진 시 도입되는 시설 일부를 메타버스 체험형 서비스로 구축
 - 예산총액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,760		1,760				
국비	1,408		1,408				
도비							
시비	352		352				
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
가상현실 스포츠시설 조성	개소	11	-	11	-	-		
메타버스 체험관 조성	개소	1	-	1	-	-		

16 디지털 플랫폼 교육센터 운영

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-㉑	중기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

정보통신과 정보보호팀장 오용환 ☎ 2084, 담당자 김정식 ☎ 2081

□ 사업개요

- 정보화 교육 시스템 구축으로 다양한 교육 제공 및 정보화 능력 제고

□ 추진계획

- 공무원 정보화 교육
 - 초급과정 교육 : 자체 강의 및 온라인 교육 안내, 한글, 엑셀, SNS 사용 등 기초 교육
 - 중급과정 교육 : 전문적인 분야는 교육담당 부서에서 실시하는 교육 기관교육 의뢰, 평생교육원 협조로 단기 강좌 개설
 - 인적자원개발시스템을 이용한 온라인 교육 실시
- 시민 정보화 교육
 - 평생교육원 및 청소년수련관 정보화 교육, 디지털 배움터
 - 경기도 평생학습 포털(GSEEK)활용(온라인)

□ 추진실적

- 공무원 정보화 교육
 - 일 시 : 2023. 5. 25.(목) 16:00 ~ 18:00
 - 장 소 : 제2별관 2층 재난안전상황실
 - 내 용 : 최신 IT 정보 및 정보보안 관련 교육
 - 교육인원 : 교육참석자 13명
- 시민 정보화 교육
 - 집합교육
 - 평생교육원 시민 정보화 교육 : 엑셀·파워포인트, 포토샵 등 정보화 교육
 - ※ 2023년 1기 : 9개 강좌 126명 수료 / 2023년 2기 : 10개 강좌 132명 수료
 - 2023년 3기 : 8개 강좌 124명 수료 / 2024년 1기 : 5개 강좌 80명 수료
 - 디지털 배움터 교육 : 컴퓨터 기초교육(비대면 교육 병행)
 - ※ 2023년 12월 기준 : 101개 과정 386명 수료
 - 온라인 교육
 - 경기도 평생학습 포털(GEEK) IT 교육 : 스마트기기활용, 프로그래밍 등 다양한 정보화 기술 교육 제공
 - ※ 현재 IT 교육 7개 분야 204개 강좌 개설 운영중

□ 문제점 및 대책

- 본청 내 정보화 교육장 공간 부족
 - 평생교육원 정보화 교육장을 활용하여 공무원 및 시민 교육 가능
- 자체 강의를 위한 강사 부족
 - 강사(직원) 인센티브 부여로 강사 확보하여 다양한 자체 교육 실시 가능

□ 향후 추진계획

- 시민 정보화교육(집합, 온라인) 지속 추진
- 공무원 정보화교육은 정보화 전문기관 교육으로 대체

□ 기대효과

- 맞춤형 정보화 교육과 최신 IT기술 습득 기회 제공을 통한 업무 경쟁력 및 전문성 강화
- 창의적이고 경쟁력 있는 정보화 능력 향상을 통한 대국민 행정 서비스 제고

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
년도별 교육 수요조사	■				■				■				■				
정보화 교육 실시		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
교육실시 횟수	회	13	-	3	4	4	2	

17 지능형 CCTV 확충 및 우리에 맞는 시스템 강화

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

정보통신과 영상정보팀장 이동춘 ☎ 2833, 담당자 유진만 ☎ 2834

□ 사업개요

- 사업명 : 지능형(AI) CCTV 확대 설치사업
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 소요예산 : 5,032백만원
- 사업내용
 - 지능형 CCTV는 AI 카메라 및 분석서버를 통해 시스템이 구성되므로 노후된 카메라의 단계적 교체가 필요함.

□ 추진방향

- AI(인공지능) 카메라를 활용하여 노인 실종 시 수색 용이한 시스템 구축
- 범인 검거를 위한 안면 및 차량, 차량번호 인식 지능형 시스템 구축
- 축제·행사에 대한 수용인원 초과 등 다중밀집지역에 선제적 계도방송 전파

□ 추진현황

- 2022년 : 기존 지능형CCTV 시범운영(AI 카메라 및 서버)
- 2023년 : 특조금 800백만원 및 시비 100백만원 확보로 AI서버 4식, 카메라 185대 교체
 - 신규설치 : 41대, 노후카메라 교체 : 134대, 추가제안 설치 : 10대 등
- 2024년 : 지능형(AI) CCTV 확대 설치사업 총2,332백만원 예산 확보
 - 신규설치 : 40개소(174대), 지능형서버 3식, 스토리지 3식, 노후카메라 교체 274대 등
 - 특조금 1,200백만원, 특교세 800백만원, 시비 220백만원, 도비보조 90백만원, 주민참여예산 22백만원
- 2025~2026년 : 매년 600~900백만원 예산 필요

□ 문제점 및 대책

- 노후된 카메라를 AI카메라로 교체 및 지능형서버 등 시스템 도입 시, 사업예산 증가
 - 특교세, 특별조정교부금, 도비매칭사업 등 적극적인 예산신청으로 예산확보

□ 향후 추진계획

- 지속적인 국도비 신청으로 자체예산 외 추가예산 확보 노력

□ 기대효과

- 인공지능형 카메라를 활용한 안면인식 서비스를 통해 범죄 수배자 검거 및 실종자 발생 시 수색에 활용하여 시민의 안전에 기여
- 지능형 CCTV 시스템 확충을 통한 치안 사각지대 해소 및 범죄심리 사전 억제 등 안전한 도시환경 구축

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지능형 CCTV 시스템 구축사업																	

- 소요예산 : 5,032백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		2023년	2024년	2025년	2026년	이후	
계	5,032	900	2,332	600	600	매년 600	
국비	800		800				
도비	27		27				
시비	3,005	900	305	600	600	매년 600	국비,도비건의
기타 (특별조정교부금)	1,200		1,200				

※ 지능형서버 1식에 AI카메라 100대 수용가능 / 2031년 지능형(AI) CCTV 시스템 100% 구축완료 예정

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					비고
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
인공지능형 카메라 설치 및 교체	대수	1,330	132	192	486	300	220	

※ 동두천시 지능형(AI) CCTV 우수사례 : 타 지자체 수원시 등 6개 시군 견학 및 벤치마킹

등록된 반려동물의 행동교정 등 다양한 훈련 프로그램 마련

※도지사 공약(177번) : 반려동물 양육자 기본교육 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-19	단기	임기내	동두천시	계속	완료	도·시비

경기도 동물보호과 동물복지팀장 김종선 ☎ 8030-4431, 동물보호정책팀장 신병호 ☎ 8030-4414
동두천시 농업축산위생과 동물보호팀장 권형달 ☎ 2318, 담당자 김가휘 ☎ 2322

□ 사업개요

- 목 적 : 체계적인 반려동물 교육을 통한 올바른 반려동물 문화 정착
- 대 상 : 동두천시민 및 학생
- 기 간 : 2022. 11 ~ 2025. 12.(4개년)
- 사업비 : 68.5백만원
- 내 용
 - 반려동물의 생애에 걸쳐 보호자가 알아야 하는 기본교육
 - 반려동물의 문제행동(공격성, 하울링 등) 상담 프로그램 운영

□ 추진계획

- 2023. 10. ~ 11. : 반려동물 문화교실 행사(토크쇼, 캠페인 등) 추진

□ 추진실적

- 2022. 11. ~ 12. : 2022년 반려동물 문화교실 추진(10회)
 - 초등학교 3개교 / 반려동물 에티켓, 개물림 사고 예방교육



- 2023년 반려동물 문화교실 운영 예산 확보 2천만원(도시비)

- 2023. 3. ~ 6. : 반려동물 행동교정 등 프로그램 계획 수립
- 2023. 7. ~ 8. : 반려동물 행동교정 프로그램 운영 신청접수 및 홍보
- 2023. 11. 5. (일) : 2023년 동두천시 반려동물 토크콘서트 개최
- 토크콘서트(설채현 수의사) 및 행동교정교육



□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	68.5	-	8.5	20	20	20	-	
도비	18	-	-	6	6	6	-	
시비	50.5	-	8.5	14	14	14	-	

○ 사업달성 확인지표 (작성서식) : 반드시 작성

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
문화강좌교육	회	4	1	1	1	1		

19 초등학생 대상 치과 증진 사업 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-④	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

건강증진과 건강증진팀장 조미정 ☎ 3381, 담당자 서현정 ☎ 3392

□ 사업개요

- 추진목적 : 초등학생의 올바른 구강관리습관 형성 및 자발적인 구강건강생활실천을 향상
- 사업대상 : 관내 초등학교 11개소 학생(4,196명)
- 내 용
 - 관내 초등학교 대상 찾아가는 구강교실 확대 운영(학교별 연 1회 이상)
 - 구강건강꾸러미(구강용품 및 교육자료) 개별 지급
 - 치면세균막 간이검사기 대여 및 불소용액양치사업 연계 추진
- 근거법령 : 「구강보건법」 「국민건강증진법」 제17조, 제18조, 제19조제2항 제4호 등

□ 추진현황

- 11개소 중 3개소(1,343명) 완료 및 1개소(350명) 예정
 - 2024. 4. 12. : 보산초등학교(207명)
 - 2024. 4. 19. : 생연초등학교(241명)
 - 2024. 5. 10. : 지행초등학교(895명)
 - 2024. 6. 7. : 동두천송내초등학교(350명)

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립 (초등학생 튼튼이 구강교실, 건강증진과-426)
- 2024. 1. : 동두천양주교육지원청 협력체계 구축 및 사업홍보
- 2024. 1. ~ 6. : 대상자 모집 및 신청접수
- 2024. 3. ~ 11. : 사업 운영 및 서비스 제공
- 2024. 12. : 사업종료 및 평가

□ 기대효과

- 포괄적 예방처치 및 전문가 위생관리 서비스를 통한 구강건강행태 및 자기효능감 향상 기여
- 구강 관리가 중요한 시기인 초등학생에게 올바른 구강건강관리 정보를 전달함으로써 초등학생 구강보건 수준 향상을 도움

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액(국30%, 시70%) 14,000,000원

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	연도별 예산액					비 고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	66	10	12	14	15	15	
국비	33	5	6	9.8	10.5	10.5	
시비	33	5	6	4.2	4.5	4.5	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
치과증진사업 학교참여	개소	11	11	11	11	11	2	9

동두천시 산후조리비 지원

※ 도지사 공약(130번) : 공공산후조리원 등 4대 필수의료시설 설치

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
I-⑤	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체

경기도 건강증진과 가족건강팀장 손지연 ☎ 8008-3271

동두천시 건강증진과 건강증진팀장 조미정 ☎ 3381, 담당자 조혜진 ☎ 3490

□ 사업개요

- 추진목적 : 민선8기 시장공약사업인 “공공산후조리원 건립 운영”에 대하여 장기적인 시간이 소요됨에 따라 즉시 지원 가능한 산후조리비 지원 사업으로 변경하여 임신부의 경제적 부담완화 및 건강한 출산과 양육환경 조성하고자 함

○ 사업내용

- 지원대상 : ① 신생아 출생신고지가 동두천시이며, 신생아 출생일 기준 동두천시에 1년 이상 거주한 부 또는 모 (소득무관)
- ② 임신확인서 상 ‘임신확인일’로부터 16주 이후의 유산·사산일 기준으로 1년 이전부터 동두천시에 거주한 부 또는 모
- ③ 신생아가 사망한 경우
- 사업규모 : 약 360명 (‘22년 출생아 기준)
- 신청기간 : 출생일, 유산·사산일로부터 1년 이내
- 지원금액 : 출산 1회당 100만원 현금 지원
- 지원방법 : 동 행정복지센터 접수, 보건소에서 지원
- 소요예산 : 360백만원(시비 100%)

○ 근거법령

- 「저출산·고령사회 기본법」 제8조(자녀의 출산과 보육 등)
- 「저출산·고령사회 기본법」 제10조(경제적 부담의 경감)
- 「모자보건법」 제3조(국가와 지방자치단체의 책임)
- 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」 제4조(국가등의 책무)

□ 추진결과

- 2022. 11. 2. : 공공산후조리원 건립 운영 검토 계획
- 2022. 11. 3. : 공공산후조리원 건립 운영 검토 보고 완료(의회)
- 2022. 11. 15. : 공약사항 변경 추진(공공산후조리원 건립→산후조리비 지원)
- 2022. 12. 23. : 보건복지부 사회보장조정과 협의 완료
- 2023. 3. : 제2회 추경에 예산 반영
- 2023. 4. : 동두천시 출산장려 등 지원에 관한 조례 전부 개정
- 2023. 6.~ : 2023. 1. 1.부터 적용하여 산후조리비 소급 지원
- 2023. 12. : 동두천시 출산장려 등 지원에 관한 조례 일부 개정

□ 기대효과

- 산모·신생아 건강증진 및 출산가정 경제적 부담 완화
- 아이 낳기 좋은 환경 조성 및 출산 장려 분위기 확산 도모
- 인구 유입 및 임산부 등 건강증진
- 임신과 출산에 따른 가계부담 완화 등

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 명, 백만원)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비 고
수혜인원	340	350	360	370	380	
소요예산	340	350	360	370	380	시비 100%

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
동두천시 산후조리비 신청자수	명	340	-	340	350	360	185	370

21 비대면 자가검사(치매체크앱) 확대 시행

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

건강증진과 치매안심센터팀장 강효실 ☎ 3368, 담당자 장지영 ☎ 3368

□ 사업개요

- 목적 : 치매조기검진 접근성 제공으로 치매 예방 및 조기 발견 강화
- 대상 : 60세 이상 노인
- 내용 : 비대면 치매위험도 자가검사 도입 및 홍보
 - 치매 위험 정도 및 검진 필요성을 직접 확인할 수 있는 비대면 사전 자가검사
 - 비대면 자가검사(치매체크앱) 애플리케이션 활용 및 홍보
 - 애플리케이션 등 활용이 불가할 경우 자가검사 전단지 활용 및 홍보

□ 추진계획

- 모바일 앱 또는 자가검사지를 활용한 비대면 치매위험도 검사 시행
 - 모바일 앱 : 중앙치매센터의 ‘치매체크’ 앱 활용한 치매위험도 검사
 - 자가검사지 : 모바일 사용이 어려운 대상을 위해 비대면 자가검사지 배부
- 모바일 앱 검사 홍보 및 자가검사지 제작·배포
 - 홈페이지, SNS 등을 활용 홍보
 - 자가검사지 노인복지관 및 행정복지센터 등 비치
- 비대면 자가검사 결과 기억력 저하 대상 치매검진(선별검사, 진단검사 등) 관리

□ 추진실적

- 2022. 8. 16. 공약사업 시행계획 수립
 - 공약사업 세부 시행계획 수립
 - 「비대면 치매조기검진 시스템」에서 세부 실천 사업으로 「비대면 자가검사(치매체크앱) 확대 시행」으로 세부 시행계획 수립
- 2022. 10. 20.~ : 치매조기검진 및 자가검진 전단지 배부
 - 행정복지센터, 노인복지관 등 비치 및 치매안심센터 방문자 홍보
- 2023. 2.~ : 모바일 앱 검사 안내 및 비대면 자가검사 홍보
 - 보건소 홈페이지, 치매안심센터 공식 SNS 4개 채널 게시

- 동두천시 약사회 및 관내 약국 37개소 치매자가검진 안내문 배부 및 검사 연계협조

- 캠페인, 경로당 방문 홍보 실시

○ 2024. 3.~4. : 치매고위험군 비대면 자가검사 집중안내

- 노인맞춤돌봄서비스대상자(864명) 및 75세 진입 집중검진대상자(884명) 안내

□ 기대효과

- 비대면 자가검사를 통해 치매조기검진 실천 강화
- 치매 발생 위험요인 예방관리 및 치매조기검진 서비스 제공 확대
- 치매 조기 발견으로 시민건강 보호에 기여 등

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
치매체크앱 홍보																	
자가검진 전단지 배부																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	5	1	1	1	1	1	
국비	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
도비	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
시비	0.85	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
비대면 치매위험도 자가검사 홍보 건수	건	100	20	20	20	20	10	10

22 초·중·고등학생 선진지 견학 및 해외연수 기회 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-⑥	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

평생교육원 교육지원팀장 이정미 ☎ 3324, 담당자 정찬미 ☎ 3306

□ 사업개요

- 사업명 : 동두천 꿈이룸 동아리
- 대상 : 초·중·고등학생(총 5팀 동아리 선정)
 - 동아리 구성 : 1팀 당 학생 최대 6명, 담당교사 최대 2인 포함(5팀×8명)
- 소요예산 : 280백만원(2024년 기준)
- 사업목표
 - 1년간 학생들의 교과 연계 또는 특기·적성 관련 동아리 활동 지원 및 해당 분야 국내·외 해외 연수 지원을 통한 글로벌 인재로 성장 발판 마련

□ 추진실적

- 2022. 9. ~ 10. 교육환경개선특별위원회 개최 및 본예산 수립
- 2022. 10. ~ 12. 학교에 사전 안내
- 2023. 2. 16. ~ 3. 27. 모집 공고
 - ※ 모집결과 : 8개 동아리 신청(초1, 중6, 고1)
- 2023. 4. 3. 공모심사 및 최종선정
 - ※ 심사결과 : 송내중앙중, 생연중, 동두천고등학교 3개 동아리(20명) 선정
- 2023. 4. 18. 최종 선정 동아리 정담회 개최
- 2023. 4. 26. 교육경비 교부 완료
- 2023. 6. 20. 교육경비(사전답사비) 추가 교부 완료
- 2023. 4. ~ 12. 동아리 활동
- 2023. 12. 동아리 활동 성과나눔회 개최
- 2024. 1. 모집 공고 (5개팀으로 확대 공고)
 - ※ 모집결과 : 15개 동아리 신청(초1, 중6, 고8)

○ 2024. 4. 12. 공모심사 및 최종선정

※ 심사결과 : 동두천고등학교, 한국문화영상고, 송내중앙중, 신흥중 4개교의 5개 동아리(38명) 선정

○ 2024. 4. 25. 최종 선정 동아리 정담회 개최

○ 2024. 5. 9. 교육경비 교부 완료

○ 2024. 4. ~ 12. 동아리 활동

□ **향후 추진계획**

- 2023년 3개팀에서 2024년 5개팀으로 확대 운영하여 학생들의 능력 향상을 위한 기회 제공

□ **기대효과**

- 단발성 해외 연수가 아닌 학생 주도의 사전·사후 활동을 통한 연수 프로그램으로 교육효과 극대화
- 진로로 연계되는 특기·적성 개발 및 심화 활동을 통해 해당 분야에 대한 흥미, 전문성 및 개인의 역량 강화에 기여

□ **민선8기 로드맵**

○ 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
초·중·고 선진지 견학																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	
계	696	-	136	280	280	
국비	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	
시비	696	-	136	280	280	2024년 5개팀 선정
기타	-	-	-	-	-	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
추진 사업 건 수	건	1	-	1	1	1		

23 교원 연구개발 활동 지원(교원 국내외 연수 기회 확대)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-⑦	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

평생교육원 교육지원팀장 이정미 ☎ 3324, 담당자 정찬미 ☎ 3306

□ 사업개요

- 사업명 : 동두천 교육 연구회
- 사업대상 : 관내 초·중·고 교사 (12명 내외)
 - 연구회 구성 : 1팀당 교사 4명 내외로 조직(초·중·고등부 각1팀, 총3팀)
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 2.
- 소요예산 : 69백만원(2023년 기준)
- 사업목표 : 동두천시 교육 발전을 위한 우수 교사들의 교육프로그램 연구개발 활동 지원 및 국내외 교육 선진지 견학을 통하여 우리 시 교육에 도입할 수 있는 양질의 교육프로그램 발굴
 - ※ 국내·외 선진지 견학을 기준으로 교사들의 동두천시 교육 현안 파악, 개선 방안 등 사전 활동 및 견학 후 우리 시 교육에 접목할 프로그램 개발 활동 진행

□ 추진실적

- 2022. 9. ~ 10. 교육환경개선특별위원회 개최 및 본예산 수립
- 2022. 10. ~ 12. 학교에 사전 안내
- 2023. 3. 23. ~ 4. 21. 모집공고
- 2023. 5. 12. 공모 심사 및 최종 선정
 - ※ 모집결과 : 4개 동아리 신청 - 2팀 선정
- 2023. 5. 26. ~ 6. 26. (1팀) 추가 모집 공고
- 2023. 6. 2. 교육경비 교부(2팀) 완료
- 2023. 7. 10. 추가 공모 심사 및 최종 선정
- 2023. 7. 12. 교육경비 교부(추가 1팀) 완료
- 2023. 5. ~ 2024. 2. 연구회 활동

□ 문제점 및 대책

- 교사들의 교육프로그램 연구개발 취지에 맞지 않아, 동두천 꿈이룸 동아리(교사 사전답사 등) 사업 확대 지원

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수교원 국내외 연수																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	
계	69		69			
국비						
도비						
시비	69		69			
기타						

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
추진 사업 건 수	건	1	-	1	-	-		